



# COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete10313llpp.wps

## SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 103 DEL 28.12.2013

OGGETTO: **Liquidazione di Spesa.**

**LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI POSTA PER TURISTI CICLOPEDONALI IN VARZI” - L.R. 25/2007 – PISL Montagna – Progetto PISL 1/14 – Benvenuti in Oltrepò - CUP G83E12000080002 – CIG 4788136ECF-XD7064BD5F. Approvazione atti Stato Finale dei Lavori , relativo Certificato di Regolare Esecuzione e Saldo competenze di progettazione .**

L'anno 2013 (duemilatredici ) il giorno 28 ( ventotto ) del mese di Dicembre (12) alle ore 10,00.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO :

DATO ATTO che volendo accedere ai fondi regionali accessibili del PISL della Comunità Montana dell' Oltrepo Pavese è stato redatto in data 25.10.2011 , dal Servizio LL.PP. comunale :

- lo studio di fattibilità equivalente a progetto preliminare dell'intervento di : **“ REALIZZAZIONE STAZIONE DI POSTA PER TURISTI CICLOPEDONALI CON RECUPERO DI PARTE DEL FABBRICATO DELL' EX MACELLO COMUNALE DEL CAPOLUOGO “** di importo di €. 100.000,00 , il tutto come stabilito all' art. 93 del D.lgs n° 163/2006 ;

VISTA la richiesta del Sindaco in data 28.10.2011 , di inserimento del succitato intervento nel PISL 2011-13 della CMOP ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 13 del 16/02/2012 di approvazione del sunnominato studio di fattibilità equivalente a progetto preliminare dell'intervento , con la quale tra l' altro é stato individuato il R.U.P. , nella persona del sottoscritto Geom. Luigi Muzio , Responsabile del servizio LL.PP. , per l'espletamento delle fasi di realizzazione dell' opera ;

PRESO ATTO che in data 04.04.2012 la Regione Lombardia apposita D.G.R. n° IX/3228 , approvava i “ PISL montagna “ presentati dalle Comunità Montane ai sensi dell' art. 12 Commi 1 e 2 della L.R. 25/2007 e s.m.i. , approvando altresì la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e finanziati tra i quali anche quello presentato dal Comune di Varzi nell' importo di €. 100.000,00 ;

RITENUTO pertanto opportuno , come richiesto peraltro dalla C.M.O.P. di Varzi (PV) in data 10.07.2012 con prot. n° 2278 , procedere nell' iter procedurale per la realizzazione dell' intervento mediante l'approvazione del progetto definitivo esecutivo , da porre a base di gara;

VISTO ed esaminato il progetto esecutivo dell'opera datato 12.11.2012 , redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute , a firma del Geom. Luisa Adele ROCCHI , appartenente al settore Tecnico LL.PP. , a suo tempo incaricato;

RITENUTO il medesimo progetto , costituito dagli atti previsti rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di €. 100.000,00 come di seguito ripartita :

### Quadro Economico di Spesa

Sommano i lavori	€.	83.500,00
I.V.A. 10%	€.	8.350,00
Spese tecniche ( Progettazione 2% e prestazioni specialistiche )	€.	<u>8.150,00</u>
<b>COMPLESSIVAMENTE</b>	<b>€.</b>	<b>100.000,00</b>

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 30/11/2012 , immediatamente esecutiva , relativa all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo per in oggetto , in conformità alla vigente normativa, per una spesa complessiva di €. 100.000,00 ;

VISTA la successiva comunicazione pervenuta in data 06.12.2012 al n° 6067 di repertorio comunale , con la quale la C.M.O.P. di Varzi emetteva l'autorizzazione all' affidamento ed esecuzione delle opere in oggetto ;

DATO ATTO che per il finanziamento dell' opera suddetta l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizzerà il sunnominato contributo regionale concesso per €. 100.000,00 ;

DATO ATTO :

1) che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 02 del 04.01.2013 i lavori sono affidati all' Impresa Costruzioni Edili F.lli TARDITI S.r.l. di Bagnaria (PV) , c.f. p.iva 01314470186 , con l'offerta di ribasso percentuale del 6,50 % corrispondente ad un importo netto di Euro 76.541,67 per un importo totale del contratto di Euro 78.178,92 ( compresi €. 1.637,25 per oneri della sicurezza ) oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 85.996,81, e come da contratto n° 1950 di rep. del 12.03.2013 , registrato a Voghera (PV) il 14.03.2013 al n° 2/serie 2 ;

2) che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n° 04 del 16.01.2013 è stato affidato , a seguito della precedente richiesta d'esecuzione in via d'urgenza del 22.10.2012 , al P.I. Giuseppe Matti di Menconico (PV) , c.f. MTTGPP57B04M109H – p.iva 01667030181 , l' incarico tecnico relativo alla redazione del progetto dell' impianto di illuminazione e forza motrice dell' intervento in oggetto , e che con la emissione della presente si intende prenotare l' impegno di spesa , giusto l' allegato ( A ) di quantificazione , nell' importo di €. 1.000,00 oltre il 4% di oneri e il 21% di i.v.a. per complessivi €. 1.258,40 , come da quadro economico di progetto approvato ;

3) che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n° 71 del 22.10.2012 è stato affidato , all' Ing. Cesare Campanini di Voghera (PV) , c.f. CMPCSR78L03M109Q p.iva 02139730184 , l' incarico tecnico relativo alla redazione del calcolo strutturale e relativa dd.II. dell' intervento in oggetto , e che con la emissione della presente si intende prenotare l' impegno di spesa , giusto l' allegato ( B ) di quantificazione , nell' importo di €. 3.249,39 oltre il 4% di oneri e il 21% di i.v.a. per complessivi €. 4.089,04 , come da quadro economico di progetto approvato ;

4) che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n° 71 del 22.10.2012 è stato affidato , all' Arch. Dionigi Campanini di Voghera (PV) , c.f. CMPDNG41P12M165V p.iva 00406920181 , l' incarico tecnico relativo alla redazione del collaudo strutturale intervento in oggetto , e che con la emissione della presente si intende prenotare l' impegno di spesa , giusto l' allegato ( C ) di quantificazione , nell' importo di €. 900,00 oltre il 4% di oneri e il 21% di i.v.a. per complessivi €. 1.132,56 , come da quadro economico di progetto approvato ;

5) che con ordinanza n° 04/2012 emessa il 14.07.2012 dal responsabile del Servizio LL.PP. è stato affidato al Geom. Luisa Adele Rocchi , appartenente al settore tecnico com.le , l' incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza , e che in data 12.12.2012 è stata accollata anche la dd.II. e il coordinamento in fase di esecuzione , e pertanto la quota complessiva spettante per la progettazione interna , di cui all' art. 92 comma 5 del D.lgs n° 163/2006 , è di €. 1.670,00 ;

6) che dal 01.10.2013 è intercorso un aumento dell' aliquota i.v.a. dal 21 al 22% , pertanto si è reso necessario provvedere ad una aggiornamento del quadro economico di spesa , con inserimento tra l'altro della previsione di lavori in economia per €. 3.908,95 oltre i.v.a..

7) che con determinazione ll.pp. n° 92 del 02.12.2013 è stata affidata all' Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi s.r.l. di Bagnaria l' esecuzione in economia di lavori complementari a quelli previsti nel progetto principale nell' importo di €. 3.908,95 , pari al 5% dell' importo contrattuale , oltre a €. 390,90 per i.v.a. al 10% per complessivi €. 4.299,85.

8) che pertanto con le Determinazioni Il.pp. n. 23 in data 04.03.2013 e n° 92 del 02.12.2013 è stata impegnata la somma complessiva di €. 98.491,89 , come di seguito ripartita :

a) Importo dei lavori	EURO 78.178,92
b) IVA al 10 %	EURO 7.817,89
c) Lavori in economia	EURO 4.299,85
d) Spese Tecniche *	<u>EURO 8.195,23</u>

**Totale somme impegnate EURO 98.491,89**

( \* subentrato aumento iva dal 21 al 22% dal 01.10.2013)

DATO ATTO che le opere sono state consegnate il 15.04.2013 , per una durata di 120 ( centoventi ) giorni , con scadenza fissata al 13.08.2013, sono state prorogate il 22.07.2013 di 30gg., sospese il 12/08/2013, riprese il 26/09/2013, con nuova scadenza al 27/10/2013, e sono state ultimate in tempo utile il 25.10.2013 ;

ESAMINATI gli atti tecnici contabili rassegnati dal Geom. Luisa Adele Rocchi - Direttore dei Lavori , relativi allo Stato Finale dei lavori del 21.11.2013 , alla Relazione sul Conto Finale del 17.12.2013 e al Certificato di Regolare Esecuzione in data 17.12.2013 dell'Importo complessivo di €. 17.447,33 compresa I.V.A. 10% , oltre a €. 4.299,85 compresa I.V.A. 10% a saldo dell' avvenuta esecuzione dei lavori in economia , attestanti che i lavori sono stati eseguiti puntualmente e a regola d'arte come da progetto approvato ;

CONSIDERATO , stante l'avvenuta emissione dei sunnominati atti di contabilità finale , che si può procedere alla liquidazione del saldo degli onorari per progettazione , relativi all' impianto elettrico e di illuminazione e come stabiliti nell' atto di affidamento ; , nei confronti del P.I. Giuseppe MATTI di Menconico (PV) c.f. MTTGPP57B04M109H – p.iva 01667030181, nell' importo residuo €. 200,00 oltre oneri previdenziali al 4% e i.v.a.al 22% per complessivi €. 253,76 ;

CONSIDERATO altresì , che la quota residua a saldo spettante al Geom. Luisa Adele ROCCHI per la progettazione interna , di cui all' art. 92 comma 5 del D.lgs n° 163/2006 , è di €. 751,50 , come da quadro economico di progetto approvato ;

RITENUTO di approvare , i suddetti Stato Finale dei lavori del 21.11.2013 , Relazione sul Conto Finale 17.12.2013 e al Certificato di Regolare Esecuzione in data 17.12.2013 dell'Importo complessivo di €. 17.447,33 compresa I.V.A. 10% , oltre a €. 4.299,85 compresa I.V.A. 10% a saldo dell' avvenuta esecuzione dei lavori in economia, liquidando all'Impresa la conseguente rata complessiva nell' importo di €. 21.747,18 provvedendo in merito con immediata esecutività ;

RITENUTO altresì di approvare e liquidare il saldo degli onorari nei confronti del P.I. Giuseppe MATTI di Menconico (PV) c.f. MTTGPP57B04M109H – p.iva 01667030181, nell' importo residuo €. 200,00 oltre oneri previdenziali al 4% e i.v.a. al 22% per complessivi €. 253,76 e la quota residua a saldo spettante al Geom. Luisa Adele ROCCHI per la progettazione interna , di cui all' art. 92 comma 5 del D.lgs n° 163/2006 , di €. 751,50 , per complessivi €. 1.005,26 ;

DATO ATTO che gli impegni esistenti n° 6036 , n° 6037 , n° 6040 e n° 6168 prenotati all' intervento n° 2080101/1420 con le determinazioni Il.pp. nn° 23/2013 e 92/2013 presentano la necessaria disponibilità finanziaria , relativamente alla presente spesa di €. 22.752,44 ;

DATO ATTO altresì di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all'appaltatore e ai subappaltatori allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs n° 267/2000;

Vista la legislazione vigente in materia di ll.pp.;

Vista la deliberazione del C.C. n° 17 del 29.06.2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 51 del 17.07.2012 con la quale è stato autorizzato e assegnato il Piano Esecutivo di Gestione ( P..E.G. ) di competenza per l' esercizio 2012 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 18.01.2013 con la quale è stato autorizzato e assegnato il P.O.E.B. provvisorio di competenza per l' esercizio 2013 ;

Vista la determinazione ll.pp. n° 23 del 04/03/2013 di prenotazione degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.O.E.B. provvisorio per l' esercizio 2013 ;

Vista la deliberazione del C.C. n° 24 del 29.11.2013 , di approvazione del Bilancio di Previsione per l' esercizio 2013 ;

Vista la deliberazione della G.C. del 29.11.2013 , immediatamente esecutiva , di approvazione ed assegnazione del PEG di competenza ;

Vista la determinazione ll.pp. n° 92 del 02/12/2013 , tra l' altro , di prenotazione degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.E.G. per l' esercizio 2013 ;

#### **d e t e r m i n a**

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare nelle loro rispettive risultanze finali i seguenti elaborati rassegnati dalla Direzione Lavori per l'opera in oggetto:

A) Stato Finale dei lavori in data 21.11.2013

(Importo complessivo al netto del ribasso d'asta ed I.V.A. esclusa )

€. 78.178,92

B) Relazione sul Conto Finale in data 17.12.2013

nell' importo complessivo speso di

€. 98.491,88

C) Certificato di Regolare Esecuzione del 17.12.2013

dell'importo complessivo compresa I.V.A. 10 %

€. 17.447,33

oltre al saldo dei lavori in economia,compr. i.v.a.10%

€. 4.299,85

3) di liquidare a favore dell' impresa Costruzioni Edili F.lli TARDITI S.r.l. di Bagnaria (PV) , c.f. p.iva 01314470186 l'importo di Euro 17.447,33 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del Certificato di Regolare Esecuzione , oltre a €. 4.299,85 compresa I.V.A. 10% a saldo dell' avvenuta esecuzione dei lavori in economia, liquidando pertanto all'Impresa medesima la conseguente rata complessiva nell' importo di €. 21.747,18 provvedendo in merito con immediata esecutività ;

4) di approvare e liquidare il saldo degli onorari nei confronti del P.I. Giuseppe MATTI di Menconico (PV) c.f. MTTGPP57B04M109H – p.iva 01667030181, nell' importo residuo €. 200,00 oltre oneri previdenziali al 4% e i.v.a. al 22% per complessivi €. 253,76 e la quota residua a saldo spettante al Geom. Luisa Adele ROCCHI per la progettazione interna , di cui all' art. 92 comma 5 del D.lgs n° 163/2006 , di €. 751,50 , per complessivi €. 1.005,26

5) di imputare la spesa di €. 22.752,44 all' impegno esistente n° 6036 per €. 17.447,33 , all' impegno esistente n° 6167 per €. 4.299,85 ,all' impegno esistente n°

6037 per €. 251,68 , all' impegno esistente n° 6168 per €. 2,08 e all' impegno esistente n° 6040 per €. 751,50 , prenotati all' intervento n° 2080101/1420 iscritto nel P.E.G. di competenza dell' esercizio corrente , in gestione residui ;

5) di dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all' appaltatore e ai subappaltatori , e di averne accertato la regolarità contributiva ;

6) di dare atto che l' impresa deve provvedere al deposito della fideiussione a garanzia della quota del saldo , nell' importo di €. 17.447,33 , maggiorato degli interessi legali , con decorrenza dalla data di emissione del C.R.E. , 17.12.2013 , a norma dell' art. 141 comma 9 D.Lgs. 163/2006 , *come da schema tipo di polizza fideiussoria ai sensi art. 124 , comma 3 , del D.P.R. 207/2010 , approvato con D.P.R. 12 Marzo 2004 n° 123*;

7) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione della garanzia , delle fatture e della dichiarazione di regolarità contributiva nei confronti del solo professionista , mediante successiva apposizione di visto ;

8) di provvedere conseguentemente alla trasmissione della necessaria documentazione ai competente Uffici della CMOP di Varzi , per il rilascio del saldo del contributo concesso ;

9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

10) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;

11) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
( Geom. Luigi MUZIO)

---

---