



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete5818llpp.wps

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 58 DEL 11.07.2018

OGGETTO:

Lavori di “Costruzione n° 16 loculi e n° 8 nicchie-ossario nel Cimitero Comunale in frazione Bognassi “ – CUP G88C16000390004 - CIG ZEC212ED5C.

Approvazione 2° Stato di Avanzamento dei Lavori , 2° Certificato di Pagamento .

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 11 (undici) del mese di Luglio (07) alle ore 12,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs n° 267/2000 e s.m.i. ;

Visto il Dlgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

VISTO il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che l'intervento in oggetto non richiede l' inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 ;

PREMESSO altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n° 47, del 13 luglio 2016 , è stato avviato il procedimento per la realizzazione di loculi all' interno del Cimitero Comunale della località Bognassi ed al contempo veniva individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi MUZIO, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.;

CONSIDERATO che con atto emesso dal medesimo RUP in data 05.06.2017 é stato affidato l'incarico della progettazione al Geom. Luisa Adele ROCCHI, appartenente a questa amministrazione;

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 12.07.2017 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell' intervento così come redatto dal Geom. Luisa Adele ROCCHI in data 05.07.2017 nell' importo complessivo di €. 32.500,00 dei quali €. 24.075,66 per lavori e €. 8.424,34 per somme a disposizione dell' Amministrazione ;

RICHIAMATO il seguente atto:

- la determinazione Il.pp. n° 79, del 26.10.2017, con la quale é stato conferito , tra l' atro , all' Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) l' incarico tecnico relativo alle esecuzione di prestazioni specialistiche di calcolo e dd.II. strutturale necessarie per la realizzazione dell' intervento in parola;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Varzi intendendo procedere nella realizzazione dell' intervento in parola ha inteso provvedere all' acquisizione e approvazione della progettazione dell' opera ;

VISTO l'art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs 50/2016, il quale consente di redigere il Progetto Definitivo – Esecutivo in un' unico elaborato , in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell' intervento , facoltà della quale si intende avvalersi nel caso in oggetto ;

VISTO ed esaminato il progetto definitivo esecutivo dell'opera , completato dalla pratica sismica comprensiva della perizia geologica , datato 30.11.2017 , e redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute , a firma del Geom. Luisa Adele Rocchi , quale tecnico qualificato appartenente al Settore Tecnico LLPP comunale;

CONSIDERATO che a seguito dell' ultimo rinvenimento di alcune lesioni nel muro di recinzione alle quali bisogna ovviare con rifacimento del suddetto tratto e della subentrata necessità , a seguito dell' esecuzione di accertamenti geologici , di eseguire una diversa tipologia di fondazioni rispetto a quelle originariamente preventivate , l' importo delle opere progetto ha dovuto subire un aumento rispetto al progetto preliminare approvato ;

RITENUTO il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di € 48.303,90 , di cui €. 38.459,98 per lavori , e €. 9.843,92 per somme a disposizione ;

DATO atto che per il finanziamento dell' opera suddetta l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizza fondi propri di bilancio disponibili complessivamente , tra l' altro , per pari importo ai capitoli n° 1292.05.0514 n° 01052.05.1106 e n° 01061.03.0101 del bilancio di previsione annuale;

ATTESA pertanto a suo tempo l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo in oggetto , validato positivamente dal rup in data 30.11.2017 , mediante emissione di deliberazione della G.C. n° 89 in data 06.12.2017 , immediatamente esecutiva ;

VISTO l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 che prevede l' affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 ;

VISTA la determinazione Il.pp. n° 107 del 15.12.2017 con la quale è stato approvato il verbale di procedura diretta di affidamento e si è pervenuti all'aggiudicazione nei confronti dell'offerente, Impresa FOSSATI EDIL SERVICE SRL con sede in via A. De Gasperi snc – 27057 Varzi (PV) C.F. / PARTITA IVA: 02678670189;

DATO ATTO che l'offerta dell'aggiudicatario è stata di ribasso percentuale del 5,00 % corrispondente ad un importo netto di Euro 30.588,76 per un importo totale del contratto di Euro 36.850,05 (compresi € 6.261,29 per costo del lavoro e oneri della sicurezza);

CONSIDERATO con comunicazione art. 32 comma 14 d.lgs n° 50/2016 , sostitutiva dell' contrattuale , n° 7526 di prot. del 16.12.2017 si provvedeva a formalizzare l' affidamento , con la quale i lavori in epigrafe venivano affidati alla Impresa FOSSATI EDIL SERVICE SRL con sede in via A. De Gasperi snc – 27057 Varzi (PV) C.F. / PARTITA IVA: 02678670189 per l'importo di EURO 36.850,05 oltre i.v.a. 10% , al netto del ribasso 5,00 % , compresi € 6.261,29 per costo del lavoro e oneri sicurezza non soggetti a ribasso ;

DATO ATTO che in data 22.01.2018 le opere sono regolarmente iniziate , con ultimazione al 21.05.2018 , sospese il 07.05.2018 a causa delle avverse condizioni atmosferiche , riprese il 02.07.2018 con scadenza fissata al 18.07.2018 e sono attualmente in corso d'opera ;

PRESO ATTO che in data 04.06.2018 il Direttore dei Lavori ha emesso il 2° S.A.L. nell' importo netto di € 33.117,19 (pari al 89,870 % dell' importo affidato) e il 2° C.P. nell' importo complessivo di € 11.903,96 , i.v.a. compresa ;

PRESO ATTO che per la determinazione dell'importo anzidetto si sono valutate le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 5,00% come da offerta ;

RITIENE pertanto di potersi approvare i sunnominati 2° Stato di Avanzamento dei Lavori nell' importo netto di di € 33.117,19 (pari al 89,870 % dei lavori) e 2° Certificato di Pagamento , nei confronti della Ditta FOSSATI EDIL SERVICE SRL con sede in via A. De Gasperi snc – 27057 Varzi (PV) C.F. / PARTITA IVA: 02678670189 , dell' importo di € 10.821,78 per lavori oltre a € 1.082,18 per rivalsa I.V.A. 10% e quindi complessivamente € 11.903,96 (diconsi euro undicimilanovecentotré/96) , accettati senza alcuna riserva mediante sottoscrizione degli atti .

CONSIDERATO :

- che a seguito di richiesta inoltrata il 03.05.2018 , alla scadenza del precedente documento , è stato emesso on-line nei termini previsti il Durc il quale attesta che la ditta non risulta in regola con le contribuzioni Inps , Inail e Cassa Edile ;
- che l' Ente ha avviato procedura per l' intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare ai sensi art. 30 c. 5 del d.lgs 50/2016 , come da circolare del Ministero del Lavoro n° 3 del 16.02.2012 recante le istruzioni operative ;
- che con nota prot. n° 3760 del 23.06.2018 è stata inviata la comunicazione per intervento sostitutivo nei confronti della Ditta Fossati Edil Service Srl all' Inps , Inail e Cassa Edile;
- che al momento si resta in attesa della risposta da parte dell' INPS per poter effettuare l' intervento sostitutivo nei confronti degli Enti previdenziali e assicurativi , con ripartizione tra gli stessi degli importi dovuti ;

VISTO l' art. 30 c. 5 del d.lgs 50/2016 ;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n° 3 del 16.02.2012 ;

VISTA la circolare INPS n° 54 del 13.04.2012 recante le modalità di esercizio del potere sostitutivo della stazione appaltante ;

RITENUTO di restare in attesa della comunicazione da parte dell' INPS di Pavia per attivare il potere sostitutivo della stazione appaltante e provvedere alle dovute liquidazioni in detrazione del Certificato di Pagamento n° 2;

LIQUIDANDO conseguentemente all' esecuzione del sunnominato intervento sostitutivo , l' importo residuo all' impresa FOSSATI EDIL SERVICE SRL con sede in via A. De Gasperi snc – 27057 Varzi (PV) C.F. / PARTITA IVA: 02678670189 ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ;

VISTO l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 e s.m.i. , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 26 del 10.05.2018 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di competenza per l' esercizio 2018 ;

VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 38 del 14.05.2018 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l' esercizio 2018 , sino a tutto il 31.12.2018 ;

d e t e r m i n a

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare nelle proprie risultanze i seguenti elaborati rassegnati dalla Direzione Lavori per l' esecuzione dell' opera in oggetto:

- 2° Stato di Avanzamento dei lavori al 04.06.2018 dello
Importo complessivo al netto di i.v.a. di €. 33.117,19 ;
- 2° Certificato di Pagamento del 04.06.2018
dell'importo complessivo compresa I.V.A. 10 % €. 11.903,96 ;

3) di restare in attesa della comunicazione da parte dell' INPS di Pavia per attivare il potere sostitutivo della stazione appaltante e provvedere alle dovute liquidazioni in detrazione del Certificato di Pagamento n° 2;

4) di dare atto che si provvederà alla liquidazione degli importi dovuti all' Inps , Inail e Cassa Edile , tramite modd. F24EP e Bonifico Bancario , e secondo le modalità indicate dai rispettivi Enti ;

5) di liquidare conseguentemente all' esecuzione del sunnominato intervento sostitutivo , l' importo residuo all' impresa FOSSATI EDIL SERVICE SRL con sede in via A. De Gasperi snc – 27057 Varzi (PV) C.F. / PARTITA IVA: 02678670189 ;

6) di imputare la spesa complessiva di €. 11.903,96 agli impegni di spesa n° 16531-16532 che preventivamente iscritti a bilancio presentano la necessaria disponibilità

finanziaria ;

7) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione della fattura e delle comunicazioni degli Enti previdenziali e assicurativi , e successiva apposizione di visto di congruità con iscrizione di impegno a sistema sulla medesima ;

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 e l' esecuzione dell' intervento sostitutivo ;

10) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Geom. Luigi MUZIO
