



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete6316llpp.wps

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 63 DEL 19.10.2016

OGGETTO: Liquidazione di Spesa.

Intervento urgente di “ Adeguamento controsoffittatura degli spogliatoi nel campo sportivo comunale del capoluogo “ – CUP G81E16000190004 - CIG ZE41A80C34 .

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e saldo onorari.

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 19 (diciannove) del mese di Ottobre (10) alle ore 13,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs n° 267/2000;

Visto il Dlgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 ;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ;

VISTO il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che l'intervento in oggetto non richiede l' inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 ;

RILEVATA precedentemente la necessità di dover conferire direttamente con determinazione ll.pp. n° 32 del 29.05.2016 , l' incarico tecnico per la esecuzione di campionatura e analisi delle lastre in fibrocemento costituenti la controsoffittatura degli spogliatoi del campo sportivo comunale del capoluogo attraverso collaborazione esterna allo scopo di poter accertarne la composizione durante la attuale pausa estiva dei campionati , in quanto la struttura comunale risultava sprovvista di adeguato personale specialistico , ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 ;

PRESO ATTO che in data 23.06.2016 la Ditta VNETWORK Srl di Rocca de Giorgi (PV) c.f./p.iva n° 02462620184 con unità locale in Santa Giuletta (PV) , quale soggetto precedentemente incaricato , ha consegnato a mezzo del responsabile tecnico Ing. Angelo Vitali il report con i risultati delle analisi della campionatura prelevata dalle lastre della controsoffittatura degli spogliatoi , dalla quale si è accertata la presenza nella medesima di fibre di cemento amianto , tale da richiederne l' urgente rimozione e bonifica ;

PERTANTO il sottoscritto Geom. Luigi Muzio , responsabile del settore Tecnico LL.PP. , ha ritenuto in pari data di dover attivare prontamente il soggetto precedentemente incaricato della campionatura e analisi per la redazione di apposita perizia necessaria alla quantificazione dell' intervento di rimozione , bonifica e nuova installazione della controsoffittatura in tempo utile alla ripresa della stagione agonistica;

CONSIDERATO che in data 04.07.2016 la Ditta VNETWORK Srl di Rocca de Giorgi (PV) c.f./p.iva n° 02462620184 con unità locale in Santa Giuletta (PV) , quale soggetto precedentemente incaricato , ha consegnato a mezzo del responsabile tecnico Ing. Angelo Vitali la perizia di stima degli interventi da eseguirsi per l' adeguamento della controsoffittatura degli spogliatoi del campo di calcio del capoluogo , nell' importo complessivo di €. 28.184,38 , dei quali €. 21.485,80 per lavori , compresi €. 625,80 per o.s. , e €. 6.698,58 per somme a disposizione , tra le quali €. 2.500,00 oltre i.v.a. 22% per spese tecniche , ad integrazione dell' incarico precedentemente affidato e da formalizzarsi a mezzo del mercato elettronico della p.a. ;

RITENUTO pertanto , stante la necessità di intervento in loco , di provvedere alla esecuzione dell' **Intervento urgente di “ Adeguamento controsoffittatura degli spogliatoi nel campo sportivo comunale del capoluogo “**;

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 39 del 04.07.2016 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all' affidamento dei lavori , dell' importo a base d' asta di €. 20.860,00 oltre a €. 625,80 per o.s. , secondo quanto stabilito dalla normativa vigente all' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , a seguito di indagine preliminare di mercato basandosi sul presupposto dell' economicità e qualità della spesa e avvalendosi del principio della rotazione , nei confronti di n° 1 Ditta individuata tra quelle conosciute , ritenuta idonea , che abbia maturato esperienze contrattuali positivamente verificate dalla stazione appaltante , e che sia in possesso della necessaria idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (*cfr. TAR Molise , Sez. I – sentenza 6 novembre 2009 , n° 700*), con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

DATO ATTO che i lavori indicati in oggetto sono stati affidati con determinazione ll.pp. n° 42 del 21.07.2016 , a seguito di procedura di affidamento diretta , alla Ditta Edilquattro Coperture snc di Campospinoso (PV) c.f./p.iva 01707571088 , con applicazione del ribasso del 46,26 % , sull' importo a base d'asta di €. 20.860,00 oltre a €. 625,80 per somme non soggette a ribasso , per un importo affidato di €. 11.835,96 , oltre i.v.a. competente al 10 % per complessivi €. 13.019,56 , giusto l' invio della comunicazione emessa ai sensi art. 32 comma 14 del d.lgs n° 50/2016 , sostitutiva ai sensi di legge dell' atto contrattuale ;

PRESO atto che per il finanziamento dell' opera suddetta l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizza fondi propri di bilancio di €. 28.184,38 già disponibili ,

appositamente iscritti a seguito di variazione approvata con deliberazione di CC n° 27/2016 , al capitolo 06012.05.0125 della corrente gestione annuale ;

CONSIDERATO che i lavori sono stati iniziati in data 05.09.2016 per una durata di 25 (venticinque) giorni con ultimazione prevista al 30.09.2016 , con direzione dei lavori affidata all' Ing. Angelo Vitali , per conto della Vnetwork Srl , quale soggetto precedentemente incaricato ;

CONSIDERATO che l'ultimazione dei lavori è stata accertata regolarmente in data 30.09.2016 e quindi in tempo utile ,così come che le opere sono state realizzate regolarmente e complessivamente nell' importo previsto di €. 11.835,96 , sempre in pari data ;

ESAMINATO l' atto tecnico contabile rassegnato dall' Ing. Angelo VITALI , Direttore dei Lavori , relativo al Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 14.10.2016 dell'Importo netto di €. 11.835,96 che assoggettato ad i.v.a. al 10% somma complessivamente a €. 13.019,56 , attestante che i lavori sono stati eseguiti puntualmente e a regola d'arte come da perizia approvata ;

RITENUTO di approvare , il Certificato di Regolare Esecuzione di complessivi €. 13.019,56 , liquidando all'Impresa la conseguente rata per pari importo , provvedendo in merito con immediata esecutività ;

RITENUTO di poter approvare il Saldo delle competenze onorari spettanti alla Ditta VNETWORK Srl di Rocca de Giorgi (PV) c.f./p.iva n° 02462620184 , per progettazione e dd.ll. , nell' importo di €. 2,500,00 oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 3.050,00 ;

RITENUTO di poter affidare ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n° 50/2016 , previa avvenuta esecuzione di indagine di mercato , gli interventi di tinteggiatura di ripristino dei locali interni nell' importo complessivo di €. 1.500 , destinato agli imprevisti , alla Ditta Andrea BARBATI di Varzi c.f. BRBNDR79B02M109O p.iva 02241610183;

DATO ATTO che gli impegni di spesa nn° 7477 , 7479 , e 7480 appositamente iscritti a bilancio con determinazione ll.pp. n° 52 del 07.09.2016 presentano la necessaria disponibilità finanziaria , relativamente alla presente spesa complessiva di €. 17.569,56 ;

DATO ATTO altresì di aver acquisito positivamente dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC ai soggetti affidatari allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.lgs n° 267/2000;
Vista la legislazione vigente in materia di ll.pp.;

Visto l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;

Visto il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei

rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione (P.O.E.B.) provvisorio per l' esercizio 2016 ;

Vista la deliberazione del C.C. n° 20 del 16.05.2016 , di approvazione del bilancio di Previsione per l' esercizio 2016 (entro il termine dilatorio di 20 gg. dell' art. 141 c. 2 del T.U. Enti locali) ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 38 del 09.06.2016 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di competenza per l' esercizio 2016 ;

Vista la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 27.07.2016 di approvazione delle seconde variazioni al bilancio di previsione per l' esercizio 2016 .

d e t e r m i n a

- 1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
- 2) di approvare nella propria risultanza finale il seguente elaborato rassegnato dalla Direzione Lavori per l'opera in oggetto:
 - Certificato di Regolare Esecuzione del 14.10.2016 dell'importo complessivo compresa I.V.A. 10 % €. 13.019,56
- 3) di liquidare a favore della ditta Edilquattro Coperture snc di Campospinoso (PV) c.f./p.iva 01707571088 l'importo di Euro 13.019,56 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del Certificato di Regolare Esecuzione ;
- 4) di approvare e liquidare il saldo delle competenze spettanti alla VNETWORK Srl di Rocca de Giorgi (PV) c.f./p.iva n° 02462620184 con unità locale in Santa Giuletta (PV), quale progettista e dd.II. , nell' importo di €. 2.500,00 oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 3.050,00 ;
- 5) di affidare e liquidare conseguentemente previo accertamento della regolare esecuzione , senza emissione di ulteriore determinazione, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n° 50/2016 , previa avvenuta esecuzione di indagine di mercato , gli interventi di tinteggiatura di ripristino dei locali interni nell' importo complessivo di €. 1.500 , destinato agli imprevisti , alla Ditta Andrea BARBATI di Varzi c.f. BRBNDR79B02M109O p.iva 02241610183;
- 6) di imputare la spesa complessiva di €. 17.569,56 agli gli impegni di spesa nn° 7477 per €. 13.019,56 , 7479 per €. 3.050,00 e 7480 per €. 1.500,00 , che appositamente iscritti appositamente a bilancio con determinazione Il.pp. n° 52 del 07.09.2016 presentano la necessaria disponibilità finanziaria ;
- 7) di dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo agli affidatari , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;
- 8) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione delle fatture , e successiva apposizione di visto di congruità;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;
- 10) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;
- 11) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
(Geom. Luigi MUZIO)
