



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete4713llpp.wps

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 47 DEL 23.05.2013

OGGETTO: Liquidazione di Spesa.

Contributo sui fondi PSL Gal Alto Oltrepo 2007-2013 – Azione

**4.1.1. – Misura 321 “ Realizzazione della Casa dei Servizi Imprese
nel Mercato Coperto del Capoluogo “.**

CUP G83G11000130006 – CIG 4128114370.

**Approvazione atti 4° Stato Avanzamento dei Lavori e relativo
4° Certificato di Pagamento .**

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 23 (ventitre) del mese di Maggio (05) alle ore 10,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO :

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 30.03.2011 , avente per oggetto : “ Atti di indirizzo in merito al progetto di completamento del Mercato Coperto e relative modalità di finanziamento “ , nella quale si definiva di avviare la procedura per la richiesta di finanziamento a valere sui fondi PSR LEADER 2007/2013 , avvalendosi della struttura del locale GAL , lasciando il costo i.v.a. a carico della Amministrazione o di terzi mediante attivazione di paternariato ;

VISTA la precedente deliberazione G.C. n° 36 del 11/04/2011 di attivazione dell' intervento di completamento recupero dell' edificio ex Mercato Coperto per realizzazione del progetto “ Centro Servizi Alto Oltrepò , con la quale sono stati individuati il R.U.P. e i tecnici per l'espletamento della fase progettuale relativa alla presentazione della richiesta di contributo ;

CONSIDERATO che questa Amministrazione nell' intento di procedere alla realizzazione dell' intervento in parola , ha inteso , con deliberazioni del C.C. n° 32-33 del 29.09.2011 , tra l'altro , approvare gli schemi di convenzione , autorizzare la sottoscrizione e la presentazione delle richieste di contributo , avvenuta il 15.11.2011 presso gli uffici della Provincia di Pavia ;

PRESO ATTO che la Provincia di Pavia, quale Ente istruttore della pratiche, in data 19.01.2012, con prot. n. 2686 , ha emesso parere favorevole in merito alle domande presentate , riconoscendo il contributo per le Misure 313-321 nell' importo di

€. 613.322,07 al netto del cofinanziamento di €. 14.946,32 per la misura 313 , dell' i.v.a. in misura di legge e del materiale informativo, a carico del Comune ;

DATO ATTO che in data 20.01.2012 al n° 336 di prot. il Sindaco ha riscontrato positivamente l' esito dell' istruttoria , restando in attesa del ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo , da parte della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia ;

PRESO ATTO che in data 19.03.2012 è stato emesso dalla Regione Lombardia apposito decreto n° 2278 , pubblicato sul BURL del 22.03.2012 per la ammissibilità e concessione dei contributi in questione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 03/04/2012 , immediatamente esecutiva , relativa all'approvazione del progetto esecutivo in oggetto , in conformità alla vigente normativa, per una spesa complessiva di €. 531.489,49 , della quale €. 426.978,03 per lavori e €. 104.511,46 per somme a disposizione ;

DATO ATTO che per il finanziamento della opera suddetta l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizzerà il contributo regionale per €. 478.805,23 e fondi propri per €. 52.684,26 in gestione competenze del bilancio annuale , mediante utilizzo di Prestito stipulato con la Cassa DD.PP. nell' importo relativo all' i.v.a. e accessorie , non previsto dal PSR;

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. , n° 27/2012 è stata affidata l' esecuzione dell' intervento per la realizzazione della Casa dei Servizi Imprese – Misura 321 nel Mercato coperto all' impresa CELASCO Armando di S.Margherita Staffora (PV) nell' importo di €. 409.636,79 oltre i.v.a. , e come da contratto d'appalto stipulato in data 15.06.2012 al n° 1944 di rep , registrato a Voghera (PV) il 19.06.2012;

DATO ATTO che le opere sono state consegnate il 18.06.2012 , per una durata di 270 (duecentosettanta) giorni , con scadenza fissata al 14.03.2013 , prorogati di 55 giorni con scadenza slittata al 09.05.2013 , ulteriormente prorogati di 30 giorni con nuova scadenza fissata al 08.06.2013 e attualmente sono in corso d' esecuzione ;

ESAMINATI gli atti tecnici contabili rassegnati dall' Arch. Guglielmo Ghiozzi - Direttore dei Lavori , relativi al 4° Stato di Avanzamento dei lavori del 20.05.2013 e al 4° Certificato di Pagamento in data 20.05.2013 dell'importo complessivo di €. 180.490,02 compresa I.V.A. 10%, attestanti che i lavori sono stati eseguiti puntualmente e a regola d'arte come da progetto approvato ;

RITENUTO di approvare , i suddetti 4° Stato di Avanzamento dei Lavori , pari al 89,697 % dell' importo contrattuale , e 4° Certificato di pagamento di €. 180.490,02 , liquidando all'Impresa la conseguente rata provvedendo in merito con immediata esecutività ;

DATO ATTO che gli impegni esistenti n° 5714 (lavori) e n° 5719 (i.v.a.) , prenotati con la determinazione Il.pp. 44/2012 presentano la necessaria disponibilità finanziaria , relativamente alla presente spesa di €. 180.490,02 ;

DATO ATTO altresì di dover aver acquisire dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all' appaltatore e al subappaltatore , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.lgs n° 267/2000;
Vista la legislazione vigente in materia di ll.pp.;

Vista la deliberazione del C.C. n° 17 del 29.06.2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 51 del 17.07.2012 con la quale è stato autorizzato e assegnato il Piano Esecutivo di Gestione (P..E.G.) di competenza per l' esercizio 2012 ;

Vista la precedente determinazione ll.pp. n° 44 del 20/07/2012 di prenotazione e aggiornamento degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.E.G. per l' esercizio 2012 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 18.01.2013 con la quale è stato autorizzato e assegnato il P.O.E.B. provvisorio di competenza per l' esercizio 2013 ;

d e t e r m i n a

- 1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
- 2) di approvare nelle loro rispettive risultanze finali i seguenti elaborati rassegnati dalla Direzione Lavori per l'opera in oggetto:
 - A) 4° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 20.05.2013
(Importo complessivo al netto del ribasso d'asta ed I.V.A. esclusa) € . 367.431,62
 - B) 4° Certificato di Pagamento del 20.05.2013
dell'importo complessivo compresa I.V.A. 10 % € . 180.490,02
- 3) di liquidare a favore dell' impresa CELASCO Armando con sede in loc. Sala n° 31 a S.Margherita Staffora –PV- (c.f. CLSRND50L15I230M p.iva 00552880189) l'importo di Euro 180.490,02 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del 4° certificato di pagamento ;
- 4) di imputare la spesa di € . 180.490,02 agli impegni n° 5714 per € . 164.081,84 (lavori) e n° 5719 per € . 16.408.18 (i.v.a.) iscritti nel P.O.E.B. provvisorio dell' esercizio corrente , in gestione residui ;
- 5) di dare atto di dover acquisire dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all' appaltatore e al sub-appaltatore , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;
- 6) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione della fattura e del d.u.r.c. , e successiva apposizione di visto ;
- 7) di provvedere conseguentemente alla trasmissione della necessaria documentazione ai competente Uffici Provinciali e Regionali , per il rilascio del saldo del contributo concesso relativo alla misura 321 ;
- 8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;
- 9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;
- 10) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
(Geom. Luigi MUZIO)
