



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete1918llpp.wps

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 19 DEL 02.03.2018

OGGETTO: Liquidazione di Spesa.

Lavori di “Costruzione n° 16 loculi e n° 8 nicchie-ossario nel Cimitero Comunale in frazione Bognassi “ – CUP G88C16000390004 - CIG ZEC212ED5C.

Approvazione 1° Stato di Avanzamento dei Lavori , 1° Certificato di Pagamento .

Attivazione intervento sostitutivo ai sensi art. 30 c. 5 d.lgs 50/2016

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 02 (due) del mese di marzo (03) alle ore 16,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs n° 267/2000 e s.m.i. ;

Visto il Dlgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

VISTO il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che l'intervento in oggetto non richiede l' inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 ;

PREMESSO altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n° 47, del 13 luglio 2016 , é stato avviato il procedimento per la realizzazione di loculi all' interno del Cimitero Comunale della località Bognassi ed al contempo veniva individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi MUZIO, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.;

CONSIDERATO che con atto emesso dal medesimo RUP in data 05.06.2017 é stato affidato l'incarico della progettazione al Geom. Luisa Adele ROCCHI, appartenente a questa amministrazione;

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 12.07.2017 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell' intervento così come redatto dal Geom. Luisa Adele ROCCHI in data 05.07.2017 nell' importo complessivo di €. 32.500,00 dei quali €. 24.075,66 per lavori e €. 8.424,34 per somme a disposizione dell' Amministrazione ;

RICHIAMATO il seguente atto:

- la determinazione Il.pp. n° 79, del 26.10.2017, con la quale é stato conferito , tra l' atro , all' Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) l' incarico tecnico relativo alle esecuzione di prestazioni specialistiche di calcolo e dd.II. strutturale necessarie per la realizzazione dell' intervento in parola;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Varzi intendendo procedere nella realizzazione dell' intervento in parola ha inteso provvedere all' acquisizione e approvazione della progettazione dell' opera ;

VISTO l'art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs 50/2016, il quale consente di redigere il Progetto Definitivo – Esecutivo in un' unico elaborato , in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell' intervento , facoltà della quale si intende avvalersi nel caso in oggetto ;

VISTO ed esaminato il progetto definitivo esecutivo dell'opera , completato dalla pratica sismica comprensiva della perizia geologica , datato 30.11.2017 , e redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute , a firma del Geom. Luisa Adele Rocchi , quale tecnico qualificato appartenente al Settore Tecnico LLPP comunale;

CONSIDERATO che a seguito dell' ultimo rinvenimento di alcune lesioni nel muro di recinzione alle quali bisogna ovviare con rifacimento del suddetto tratto e della subentrata necessità , a seguito dell' esecuzione di accertamenti geologici , di eseguire una diversa tipologia di fondazioni rispetto a quelle originariamente preventivate , l' importo delle opere progetto ha dovuto subire un aumento rispetto al progetto preliminare approvato ;

RITENUTO il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di € 48.303,90 , di cui €. 38.459,98 per lavori , e €. 9.843,92 per somme a disposizione ;

DATO atto che per il finanziamento dell' opera suddetta l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizza fondi propri di bilancio disponibili complessivamente , tra l' altro , per pari importo ai capitoli n° 1292.05.0514 n° 01052.05.1106 e n° 01061.03.0101 del bilancio di previsione annuale;

ATTESA pertanto a suo tempo l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo in oggetto , validato positivamente dal rup in data 30.11.2017 , mediante emissione di deliberazione della G.C. n° 89 in data 06.12.2017 , immediatamente esecutiva ;

VISTO l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 che prevede l' affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 ;

VISTA la determinazione Il.pp. n° 107 del 15.12.2017 con la quale è stato approvato il verbale di procedura diretta di affidamento e si è pervenuti all'aggiudicazione nei confronti dell' offerente , Impresa FOSSATI EDIL SERVICE SRL con sede in via A. De Gasperi snc – 27057 Varzi (PV) C.F. / PARTITA IVA: 02678670189;

DATO ATTO che l'offerta dell' aggiudicatario è stata di ribasso percentuale del 5,00 % corrispondente ad un importo netto di Euro 30.588,76 per un importo totale del contratto di Euro 36.850,05 (compresi € . 6.261,29 per costo del lavoro e oneri della sicurezza) ;

CONSIDERATO con comunicazione art. 32 comma 14 d.lgs n° 50/2016 , sostitutiva dell' contrattuale , n° 7526 di prot. del 16.12.2017 si provvedeva a formalizzare l' affidamento , con la quale i lavori in epigrafe venivano affidati alla Impresa FOSSATI EDIL SERVICE SRL con sede in via A. De Gasperi snc – 27057 Varzi (PV) C.F. / PARTITA IVA: 02678670189per l'importo di EURO 36.850,05 oltre i.v.a. 10% , al netto del ribasso 5,00 % , compresi € . 6.261,29 per costo del lavoro e oneri sicurezza non soggetti a ribasso ;

DATO ATTO che in data 22.01.2018 le opere sono regolarmente iniziate e sono attualmente in corso d'opera ;

PRESO ATTO che in data 19.02.2018 il Direttore dei Lavori ha emesso il 1° S.A.L. nell' importo netto di € . 22.241,03 (pari al 60,355 % dell' importo affidato) e il 1° C.P. nell' importo complessivo di € . 24.342,80 , i.v.a. compresa ;

PRESO ATTO che per la determinazione dell'importo anzidetto si sono valutate le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 5,00% come da offerta ;

RITIENE pertanto di potersi approvare i sunnominati 1° Stato di Avanzamento dei Lavori nell' importo netto di di € . 22.241,03 (pari al 60,355% dei lavori) e 1° Certificato di Pagamento , nei confronti della Ditta FOSSATI EDIL SERVICE SRL con sede in via A. De Gasperi snc – 27057 Varzi (PV) C.F. / PARTITA IVA: 02678670189 , dell' importo di € . 22.129,82 per lavori oltre a € . 2.212,98 per rivalsa I.V.A. 10% e quindi complessivamente € . 24.342,80 (diconsi euro ventiquattromilatrecentoquarantadue/80) , accettati senza alcuna riserva mediante sottoscrizione degli atti .

CONSIDERATO :

- che a seguito di richiesta inoltrata il 22.01.2018 , alla scadenza del precedente documento , in data 20.02.2018 è stato emesso on-line nei termini previsti il Durc il quale attesta che la ditta non risulta in regola con le contribuzioni Inps , Inail e Cassa Edile ;
- che l' Ente ha avviato procedura per l' intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare ai sensi art. 30 c. 5 del d.lgs 50/2016 , come da circolare del Ministero del Lavoro n° 3 del 16.02.2012 recante le istruzioni operative ;
- che con nota prot. n° 1084 del 20.02.2018 è stata inviata la comunicazione per intervento sostitutivo nei confronti della Ditta Fossati Edil Service Srl all' Inps , Inail e Cassa Edile con proposta di ripartizione pagamenti di € . 6.211,03 all' Inps , € . 3.282,50 all' Inail e € . 2.500,00 alla Cassa Edile , il tutto per complessivi € . 11.993,53 ;

- che con nota del 21.02.2018 assunta al protocollo comunale in pari data al n° 1127 l' Inps di Pavia ha comunicato le modalità effettuare l' intervento sostitutivo , mediante modello F24EP , per l' importo di €. 6.211,03 a totale copertura del debito confermato ;
- che con nota del 22.02.2018 assunta al protocollo comunale in pari data al n° 1168 la Cassa Edile di Pavia ha comunicato le modalità per effettuare l' intervento sostitutivo , mediante bonifico bancario , per l' importo di €. 2.500,0 a totale copertura del debito confermato;
- che con nota del 26.02.2018 assunta al protocollo comunale in data 01.03.2018 al n° 1127 l' Inps di Pavia ha comunicato le modalità per effettuare l' intervento sostitutivo , mediante modello F24EP , per l' importo di €. 3.282,50 a totale copertura del debito confermato ;

VISTO l' art. 30 c. 5 del d.lgs 50/2016 ;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n° 3 del 16.02.2012 ;

VISTA la circolare INPS n° 54 del 13.04.2012 recante le modalità di esercizio del potere sostitutivo della stazione appaltante ;

RITENUTO di attivare il potere sostitutivo della stazione appaltante e provvedere alla dovuta liquidazione di :

- €. 6.211,03 all' Inps di Pavia in detrazione del Certificato di Pagamento n° 1;
 - €.2.500,00 alla Cassa Edile di Pavia in detrazione del Certificato di Pagamento n° 1;
 - €.3.282,50 all' Inail di Pavia in detrazione del Certificato di Pagamento n° 1;
- il tutto per complessivi €. 11.993,53 ;

RITENUTO conseguentemente di liquidare e pagare direttamente , per applicazione dello split payment di cui all' art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972 , l' importo IVA di €. 1.199,35 relativo alle somme da versare per l' intervento sostitutivo in qualità di committente ;

RITENUTO di liquidare conseguentemente all' esecuzione del sunnominato intervento sostitutivo , l' importo residuo di €. 10.136,29 oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 11.149,92 all' impresa FOSSATI EDIL SERVICE SRL con sede in via A. De Gasperi snc – 27057 Varzi (PV) C.F. / PARTITA IVA: 02678670189 ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ;

VISTO l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 e s.m.i. , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 11 del 31.03.2017 , di approvazione del bilancio di Previsione per l' esercizio 2017 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 38 del 27.04.2017 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di competenza per l' esercizio 2017 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 101 del 22.12.2017 di approvazione del P.O.E.B. provvisorio per l' anno 2018 ;

VISTA la successiva determinazione Il.pp. n° 04 del 16.01.2018 di prenotazione

degli impegni di spesa a carico del P.O.E.B. provvisorio per l' esercizio 2018 , sino a tutto il 28.02.2018 ;

d e t e r m i n a

- 1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
- 2) di approvare nelle proprie risultanze i seguenti elaborati rassegnati dalla Direzione Lavori per l' esecuzione dell' opera in oggetto:
 - 1° Stato di Avanzamento dei lavori al 19.02,2018 dello
Importo complessivo al netto di i.v.a. di €. 22.241,03 ;
 - 1° Certificato di Pagamento del 19.02.2018
dell'importo complessivo compresa I.V.A. 10 % €. 24.342,80 ;
- 3) di liquidare e pagare direttamente , mediante attivazione del potere sostitutivo della stazione appaltante , ai sensi dell' art. 30 c. 5 del d.lgs n° 50/2016 , l' importo complessivo di €. 11.993,53 così suddiviso :
 - €. 6.211,03 all' Inps di Pavia in detrazione del Certificato di Pagamento n° 1;
 - €.2.500,00 alla Cassa Edile di Pavia in detrazione del Certificato di Pagamento n° 1;
 - €.3.282,50 all' Inail di Pavia in detrazione del Certificato di Pagamento n° 1;
- 4) di dare atto che l' IVA relativa all' importo di €. 11.993,53 di cui al precedente punto 3 , pari a €. 1.199,35 sarà versata direttamente dall' Amm.ne Comunale . in qualità di committente , ai sensi dell' art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972 ;
- 5) di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei sopra citati importi dovuti all' Inps , Inail e Cassa Edile , tramite modd. F24EP e Bonifico Bancario , e secondo le modalità indicate dai rispettivi Enti , allegate all' originale cartaceo della presente ;
- 6) di liquidare conseguentemente all' esecuzione del sunnominato intervento sostitutivo art. 30 c. 5 d.lgs 50/2016 , l' importo residuo di €. 10.136,29 oltre i.v.a. 10% pari a €. 1.013,63 per complessivi €. 11.149,92 , all' impresa FOSSATI EDIL SERVICE SRL con sede in via A. De Gasperi snc – 27057 Varzi (PV) C.F. / PARTITA IVA: 02678670189 , con applicazione dell' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 e s.m.i. , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;
- 7) di imputare la spesa complessiva di €. 24.342,80 all' impegno di spesa n° 16531 che preventivamente iscritto appositamente a bilancio presenta la necessaria disponibilità finanziaria ;
- 8) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione della fattura , e successiva apposizione di visto di congruità con iscrizione di impegno a sistema sulla medesima ;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;
- 10) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 e l' esecuzione dell' intervento sostitutivo ;
- 11) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

F.to: Geom. Luigi MUZIO
