



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete5722llpp.wps

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 57 DEL 14.06.2022

OGGETTO: Liquidazione di Spesa.

LAVORI DI “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA VAR_10 DENOMINATA DEL RISO’ INSERITA NEL PIANO VASP DEL COMUNE DI VARZI “ DI CUI ALL’ OPERAZIONE 4.3.01 – INCENTIVI PER LE INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-FORESTALE DI GAL OLTREPO’ PAVESE SRL – CUP G87H21030330006 – CIG 902465119A

Approvazione Stato Finale dei Lavori , Certificato di Regolare Esecuzione e Saldo onorari per spese di progettazione – ddll (CIG Z903101DE7) e coordinamento sicurezza (CIG ZB0352BEEB).

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 (quattordici) del mese di Giugno (06) alle ore 12,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15 maggio 1997, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs n° 267/2000;

Visto il D.lgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 e s.m.i. ;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 , per quanto ancora vigente ;

VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 31.07.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che l'intervento in oggetto non ha richiesto l' inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo lavori è inferiore a € 100.000,00 ;

PREMESSO :

CHE con delibera del CdA il GAL Oltrepo Pavese Srl ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande dell' Operazione 4.3.01 relativa agli incentivi per le infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro - forestale, con scadenza prevista , a seguito di proroga , per la presentazione al 15 04.2021;

PERTANTO conseguentemente questa Amministrazione Comunale ha inteso , con deliberazione della G.C. n° 26 del 12.03.2021 , procedere a realizzare lavori di “ MIGLIORAMENTO DI STRADE DELLA VASP DEL COMUNE DI VARZI (PV)”, incaricando il sottoscritto Geom. Luigi Muzio in qualità di RUP a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la presentazione della domanda di incentivo in parola ;

RITENUTO pertanto innanzitutto di dover acquisire apposito progetto , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente , e specificatamente degli artt. 23 e 51 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. , rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva da €. 20.000,00 a €. 200.000,00 , e procedere conseguentemente all' inoltro della domanda nei tempi previsti ;

CONSIDERATO conseguentemente di dover affidare i servizi relativi all' esecuzione della progettazione e inoltro della domanda di incentivo , in quanto gli uffici comunali risultavano sprovvisti di adeguate figure tecniche specializzate ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l' art. 31 comma 8 e l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 che prevedono rispettivamente l' affidamento diretto di incarichi tecnici di importo inferiore a €. 40.000,00 e l' art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 che allora permetteva agli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 75.000,00 , ora €. 139.000,00 ;

DATO ATTO :

- che per questo intervento non è stato possibile prevedere la suddivisione in lotti funzionali ai sensi di quanto stabilito all' art. 51 comma 1 del Codice , in quanto trattasi di una opera non frazionabile;

CONSIDERATO CHE:

- si è inteso innanzitutto con determinazione Il.pp. a contrattare n° 35 del 13.03.2021 affidare i servizi relativi all' esecuzione della progettazione e della predisposizione con inoltro della domanda di incentivo per l' Operazione 4.3.01 del GAL Oltrepo Pavese Srl;

CONSIDERATO che , a seguito di ns. precedente richiesta in data 13.03.2021 , il Dott. Agronomo Giacomo AGNELLI con studio in Casteggio (PV) c.f. GNLGCM75T30G535A p.iva 01422820330 in data 15.03.2021 è reso disponibile per l' esecuzione dei servizi tecnici in parola relativi alla redazione del progetto e della documentazione necessaria per la presentazione della istanza di contributo , secondo

quanto previsto nel bando di cui all' Operazione 4.3.01 di GAL Oltrepò Pavese Srl , da retribuirsi in caso di accoglimento della istanza come esposto nel quadro economico di progetto secondo le aliquote previste e , in caso contrario , con il rimborso delle sole spese maturate per la sola fase progettuale ;

DATO ATTO che si è ritenuto , con successiva determinazione Il.pp. n° 36 del 15.03.2021 doversi accollare , i servizi tecnici necessari alla redazione del progetto e della documentazione , necessari per l' inoltro della istanza di contributo in oggetto al Dott. Agronomo Giacomo AGNELLI con studio in Casteggio (PV) c.f. GNLGCM75T30G535A p.iva 01422820330, per la buona qualità delle prestazioni solitamente offerte , nonchè per il buon rapporto qualità / prezzo ;

VISTO l'art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs 50/2016, il quale consente di redigere il Progetto definitivo , comprensivo del primo livello di progettazione in un' unico elaborato , in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell' intervento , facoltà della quale si è inteso avvalersi nel caso in oggetto ;

VISTO ed esaminato il medesimo progetto definitivo dell'opera , inviato in data 09.04.2021 , comprensivo degli elaborati di fattibilità tecnico economica e definitivi datato Aprile 2021 , e redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute , a firma del Dr. Agnelli Giacomo di Casteggio (PV) c.f. GNLGCM75T30G535A;

RITENUTO a suo tempo il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare , con deliberazione della G.C. n° 42 del 29.04.2021 , per una spesa complessiva di € 97.208,94 , per complessivi €. 79.679,46 ammissibili a contributo al 100% , oltre a €. 17.529,48 per i.v.a. a carico del Comune e sottoposto a richiesta di contributo Operazione 4.3.01 con ID 202101841343 ;

PRESO ATTO che in data 03.08.2021 al n° 4718 è pervenuta comunicazione dal Gal Oltrepò Pavese Srl , emessa in data 02.08.2021 , di approvazione della graduatoria nella quale il Comune di Varzi è stato ammesso , per l' intervento in oggetto , l' importo di €. 79.679,46 per un contributo di €. 79.679,46 ;

RITENUTO conseguentemente in data 04.08.2021 di richiedere al soggetto incaricato per la progettazione dell' intervento la redazione del progetto esecutivo , che dovrà essere inviato al Gal Oltrepò Srl entro 90 giorni della data del 02.08.2021 di comunicazione dell' approvazione e pubblicazione della sopra menzionata graduatoria ;

DATO ATTO che in data 16.09.2021 con determinazione Il.pp. n° 85 è stato affidato l' incarico di progettazione esecutiva e ddll dei lavori in parola al Dr. Agnelli Giacomo di Casteggio (PV) c.f. GNLGCM75T30G535A;

VISTO ed esaminato il progetto esecutivo dell'opera , inviato in data 22.10.2021 al protocollo degli atti comunali, composto dai seguenti elaborati :

- 1 Relazione tecnica
- 2 Computo metrico estimativo
- 3 Quadro economico

- 4 Elenco prezzi
- 5 Elaborati grafici (9)
- 6 Studio fattibilità ambientale
- 7 Documentazione fotografica
- 8 Rilievi piano altimetrici
- 9 Elenco mappali
- 10 Capitolato Speciale d'Appalto
- 11 Cronoprogramma
- 12 Tabella calcolo incidenza UU/GG
- 13 Prime indicazioni al Piano di sicurezza e coordinamento
- 14 Disciplinare descrittivo
- 15 Individuazione opere
- 16 Piano di Manutenzione
- 17 Elenco fruitori
- 18 Schema di contratto
- 19 Perizia geologica

datato 20 Ottobre 2021 , e redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute , a firma del Dr. Agnelli Giacomo di Casteggio (PV) c.f. GNLGCM75T30G535A;

RITENUTO il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di € 97.208,94 , dei quali 73.777,28 per lavori , e € 23.431,66 (A +B) per somme a disposizione , come specificato nel seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IMPORTO LAVORI :		
	€ 73.777,28	€ 73.777,28
-ONERI SICUREZZA	€ 2.582,20	
-IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 71.195,08	
SOMME A DISPOSIZIONE		
-Spese tecniche	€ 5.902,18	
A)Sommano	€ 5.902,18	€ 5.902,18
SPESA AMMESSA		€ 79.679,46
(Finanziata 100%)		
- I.V.A. 22% (sui lavori)	€ 16.231,00	
- I.V.A. 22% (per spese tecniche)	€ 1.298,48	
B) SOMMANO (a carico Amm.ne Comunale)	€ 17.529,48	€ 17.529,48
TOTALE COMPLESSIVO		€ 97.208,94

RIBADITO che per il finanziamento dell' opera suddetta dell' importo di €. 97.208,94 l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizzerà , , il contributo di €. 79.679,46 , concesso come da comunicazione in data 02.08.2021 per il bando GAL Oltrepò 4.3.01 da cofinanziarsi con fondi propri da parte del Comune per €. 17.529,48 , iscritti nel bilancio annuale a seguito di approvazione di apposita variazione ;

ATTESA pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto esecutivo in oggetto , verificato positivamente dal Rup e validato in data 22.10.2021 , come regolarmente avvenuto in data 27.10.2021 con deliberazione G.C. n° 98;

PRESO ATTO che il Gal Oltrepò Srl in data 09.12.2021 al proprio numero di prot. 596 ha comunicato la approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto di cui all' Operazione 4.3.01 nella quale per il Comune di Varzi è stato ammesso definitivamente un importo di €. 79.679,46 e concesso un contributo del 100% di €. 79.679,46 , richiedendo di iniziare i lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla sopra menzionata comunicazione ;

VISTO l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 che prevede l' affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 e l' art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 che prevede l' affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO :

- che i lavori in parola , in relazione al loro importo , hanno potuto essere affidati direttamente ai sensi dell' art. 1 comma del 2 lett. a) della Legge 120/2020 ;
- che è risultato opportuno affidare gli stessi appena possibile , in modo da ottemperare al termine imposto del certificato di inizio dei lavori entro il 08.04.2021 ;

CONSIDERATO CHE:

- 1)-con l'affidamento si è inteso realizzare i lavori di “ **MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA VAR_10 DENOMINATA DEL RISO' INSERITA NEL PIANO VASP DEL COMUNE DI VARZI “ DI CUI ALL' OPERAZIONE 4.3.01 – INCENTIVI PER LE INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-FORESTALE DI GAL OLTREPO' PAVESE SRL;**
- 2)-il contratto ha per oggetto l'esecuzione di lavori dei singoli lotti di cui al progetto definitivo – esecutivo approvato , ed è stato stipulato nella forma prevista di comunicazione di scrittura privata contenendo le seguenti clausole essenziali:
 - a)-il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 60 (sessanta) giorni;
 - b)-i pagamenti sono stati previsti con erogazione di acconti al raggiungimento di almeno il 45,00 % dell' importo contrattuale e il saldo per l' importo residuo alla conclusione dei stessi , successivamente alla verifica della regolare esecuzione dei lavori .
 - c)- che il contratto è stato stipulato a corpo , ai sensi dell'articolo 3 , comma 1 lett. dddd) , del D.lgs n° 50/2016 ;
 - d)- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si è fatto riferimento al progetto definitivo – esecutivo approvato nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.lgs n. 50 del 2016 ;
- 3)-la scelta dei contraenti è stata effettuata , in conseguenza dei ristretti tempi di affidamento , mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell' art. 1 comma del 2 lett. a) della legge 120/2020 , con il criterio del prezzo più basso, inferiore a

quello posto a base di offerta , determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri sicurezza , ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e la entità dei lavori;

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 121 del 14.12.2021 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all' affidamento diretto dei lavori , dell' importo a base d' asta di €. 71.195,08 oltre a €. 2.582,20 per o.s. non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito dalla normativa vigente all' art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 , basandosi sul presupposto dell' economicità e qualità della spesa , nei confronti di n° 1 Ditta individuata tra quelle conosciute , ritenuta idonea , che abbia maturato esperienze contrattuali positivamente verificate dalla stazione appaltante , e che sia in possesso della necessaria idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (*cfr. TAR Molise , Sez. I – sentenza 6 novembre 2009 , n° 700 – artt. 3-4 Linee Guida ANAC n° 4*) , con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

PRESO ATTO :

- 1)- dell' offerta emessa in data 19.12.2021 , pervenuta agli atti comunali il 22.12.2021 al n° 8239 di prot. , allegata , unitamente al verbale di procedura di affidamento in pari data , in copia all' originale della presente determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale;
- 2)-che risulta quanto segue:
 - é stata invitata n° 1 (una) Ditta ;
 - é stata inviato in tempo utile n° 1 (uno) plico ;
 - ha partecipato numero 1 (uno) concorrente ;
 - é stata ammessa numero 1 (una) offerta valida ;
 - è risultata aggiudicataria l' Impresa Escavazioni di Gilardini Elio C. S.N.C. di Romagnese (PV) c.f. / p.iva 01198600189 ;
- 3)-che l'offerta dell' aggiudicatario è di ribasso percentuale del 2,50 % corrispondente ad un importo netto di Euro 69.415,20 per un importo totale dell' affidamento di Euro 71.997,40 (compresi €. 2.582,20 per o.s. non soggetti a ribasso) .

DATO ATTO pertanto che i lavori indicati in oggetto sono stati affidati , conseguentemente , con la determinazione ll.pp. n° 127 del 22.12.2021 , a seguito di procedura diretta , alla Impresa Escavazioni di Gilardini Elio C. S.N.C. di Romagnese (PV) c.f. / p.iva 01198600189 , che ha offerto un ribasso percentuale del 2,50 % corrispondente ad un importo netto di Euro 69.415,20 per un importo totale dell' affidamento di Euro 71.997,40 (compresi €. 2.582,20 per o.s. non soggetti a ribasso) oltre i.v.a. 22 % per complessivi €. 87.836,63 ;

CONSIDERATO che con Scrittura Privata n° 102 del 21.01.2022 si provvedeva a formalizzare l' affidamento dei lavori in oggetto nei confronti dell' Impresa Escavazioni di Gilardini Elio C. S.N.C. di Romagnese (PV) c.f. / p.iva 01198600189 nell' importo di €. 71.997,40 oltre i.v.a.;

DATO ATTO che con determinazione ll.pp. n° 13 del 10.02.2022 si è provveduto , tra l' altro a :

1) autorizzare la ditta appaltatrice Impresa Escavazioni di Gilardini Elio C. S.N.C. di Romagnese (PV) c.f. / p.iva 01198600189 a subappaltare parte dei lavori rientranti nella categoria prevalente OG8 relativi alla posa di canalette trasversali , costruzione di palificata in legname a parete singola e formazione di selciato in pietrame:

Impresa BELCREDI Claudio di Varzi (PV) , codice fiscale BLCCLD59M18M1090 e partita IVA 00582730180, per l' importo di €. 29.000,00 nella misura percentuale del 40,00 % della categoria prevalente e dell' importo contrattuale ;

2) approvare e affidare i servizi tecnici di coordinamento della sicurezza dei lavori in parola relativi al Geom. Emiliano Botto di Varzi (PV) c.f. BTTMNL68P05G388L p.iva 01578070185 per l' importo di €. 2.000,00 oltre oneri previdenziali 5% , esclusa i.v.a. per adesione al sistema forfettario , per complessivi €. 2.100,00 , ritenuto congruo , per la buona qualità delle prestazioni offerte , nonchè per la economicità della proposta presentata, provvedendo conseguentemente alla approvazione del relativo preventivo/disciplinare d'incarico;

2) fronteggiare le spese conseguenti l' emissione della determinazione , con addebito al capitolo 01061.03.0101 di apposito impegno di spesa n° 19163 imputato alla gestione provvisoria del corrente bilancio annuale ;

CONSIDERATO che i lavori sono stati iniziati , con direzione a cura del Dr. Giacomo Agnelli di Casteggio (PV) , in data 15.03.2022 per una durata di 60 (sessanta) giorni con ultimazione prevista al 14.05.2022 , ed effettivamente ultimati tempo utile in pari data 14.05.2022 ;

PRESO ATTO che in data 23.05.2022 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato Finale dei Lavori nell' importo netto di €. 71.997,40 (pari al 100% dell' importo affidato) e , a seguito della redazione della Relazione sul Conto Finale avvenuta congiuntamente il 23.05.2022 da parte del Direttore dei Lavori e del RUP , sempre in data 23.05.2022 il Certificato di Regolare Esecuzione nell' importo di €. 71.997,40 , oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 87.836,83 , spettante a saldo all' impresa ;

PRESO ATTO che per la determinazione dell'importo anzidetto si sono valutate le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 2,50 % come da offerta ;

DATO ATTO che è stato rilasciato favorevolmente il D.U.R.C. , sia nei confronti della Ditta aggiudicataria che del Sub appaltatore ;

RITIENE pertanto di potersi approvare e liquidare i sunnominati Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione , corrispondendo alla Impresa Escavazioni di Gilardini Elio C. S.N.C. di Romagnese (PV) c.f. / p.iva 01198600189, a saldo di ogni suo avere la somma di €. 71.997,40 per lavori oltre a €. 15.839,43 per rivalsa I.V.A. 22% e quindi complessivamente €. 87.836,83 (diconsi euro ottantasettemilaottocentotrentasei/83) , accettata senza alcuna riserva mediante sottoscrizione dell' atto ;

RITIENE altresì di poter approvare e liquidare al sunnominato progettista-ddll :
- Dr. Agnelli Giacomo di Casteggio (PV) c.f. GNLGCM75T30G535A , il saldo degli onorari per progettazione e ddll nell' importo di €. 5.786,45 oltre oneri previdenziali 2% e iva 22% per complessivi €. 7.200,66 , addebitandolo agli impegni di spesa n° 18726 di €. 5.902,18 del capitolo 01052.02.1754 e n° 18727 di €. 1.298,48 del capitolo 01052.02.1755 prenotati con determinazione ll.pp. n° 85 del 16.09.2021 ;

RITIENE inoltre di approvare liquidare gli onorari relativi ai servizi tecnici di coordinamento della sicurezza dei lavori in parola relativi al Geom. Emiliano Botto di Varzi (PV) c.f. BTTMNL68P05G388L p.iva 01578070185 per l' importo di €. 2.000,00 oltre oneri previdenziali 5% , esclusa i.v.a. per adesione al sistema forfettario , per complessivi €. 2.100,00 fronteggiando le spese conseguenti l' emissione della determinazione , con addebito al capitolo 01061.03.0101 all' apposito impegno di spesa n° 19163 imputato alla gestione del corrente bilancio annuale ;

VISTO l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 e s.m.i. , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 31.05.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 ;

d e t e r m i n a

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare nelle proprie risultanze i seguenti elaborati rassegnati dalla Direzione Lavori per l' esecuzione dell' opera in oggetto:

- Stato Finale dei Lavori del 23.05.2022 dello

Importo complessivo al netto di i.v.a. di €. 71.997,40 ;

- Certificato di Regolare Esecuzione del 23.05.2022 di €. 71.997,40 ;
dell'importo complessivo con aggiunta I.V.A. 22 % €. 87.836,83 ;

3) di liquidare a favore della Impresa Escavazioni di Gilardini Elio C. S.N.C. di Romagnese (PV) c.f. / p.iva 01198600189 l'importo di Euro 87.836,83 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del Certificato di Regolare Esecuzione ;

4) di approvare e liquidare al sunnominato progettista - ddll :

- Dr. Agnelli Giacomo di Casteggio (PV) c.f. GNLGCM75T30G535A , il saldo degli onorari per progettazione e ddll nell' importo di €. 5.786,45 oltre oneri previdenziali 2% e iva 22% per complessivi €. 7.200,66 , addebitandolo agli impegni di spesa n° 18726 di €. 5.902,18 del capitolo 01052.02.1754 e n° 18727 di €. 1.298,48 del capitolo 01052.02.1755 prenotati con determinazione ll.pp. n° 85 del 16.09.2021 ;

5) di approvare liquidare gli onorari relativi ai servizi tecnici di coordinamento della sicurezza dei lavori in parola relativi al Geom. Emiliano Botto di Varzi (PV) c.f. BTTMNL68P05G388L p.iva 01578070185 per l' importo di €. 2.000,00 oltre oneri previdenziali 5% , esclusa i.v.a. per adesione al sistema forfettario , per complessivi €. 2.100,00 fronteggiando le spese conseguenti l' emissione della determinazione , con

addebito al capitolo 01061.03.0101 all' apposito impegno di spesa n° 19163 imputato alla gestione del corrente bilancio annuale ;

6) di addebitare la spesa complessiva di €. 87.836,83 per lavori agli impegni n° 18881 di €. 71.997,40 al cap. 01052.02.1754 e n° 18882 di €. 15.839,43 al cap. 01052.02.1755 , iscritti all' annualità corrente , a favore dell' Impresa Escavazioni di Gilardini Elio C. S.N.C. di Romagnese (PV) c.f. / p.iva 01198600189 , che presentano la necessaria disponibilità finanziaria ;

7) di dare atto che la spesa complessiva per l' esecuzione dell' intervento è stata di €. 95.037,49 dei quali €. 87.836,83 per lavori e €. 7.200,66 per spese tecniche , provvedendo successivamente alla rendicontazione e richiesta del saldo sull' apposito applicativo nei confronti della Regione Lombardia entro il termine di scadenza previsto;

8) di provvedere altresì a liquidare al Dott. Marco Degliantoni di Varzi (PV) gli ulteriori onorari di perizia geologica precedentemente concordato ;

9) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione delle fatture e verifica della regolarità contributiva e di congruità se necessario , e successiva apposizione di visto di congruità sulle medesime con apposizione di impegno nel sistema contabile ;

10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

11) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;

12) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
(Geom. Luigi MUZIO)

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
ACQUISITA SULL'ORIGINALE AGLI ATTI

Copia della presente determinazione è trasmessa a:	
<input checked="" type="checkbox"/> Giunta comunale a mezzo del Sindaco	<input type="checkbox"/> Assessore a
<input checked="" type="checkbox"/> Ragioneria	<input type="checkbox"/> Ufficio
<input checked="" type="checkbox"/> Segreteria	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Lavori Pubblici
<input type="checkbox"/> Ufficio contratti	<input type="checkbox"/> Patrimonio
<input type="checkbox"/> Polizia municipale	<input type="checkbox"/> Reti tecnologiche
<input type="checkbox"/> Urbanistica	<input checked="" type="checkbox"/> Direttore dei lavori
<input type="checkbox"/> Ecologia	<input checked="" type="checkbox"/> Soggetto aggiudicatario
	<input checked="" type="checkbox"/> X Albo Pretorio- Sito com.le (trasparenza)

