



# COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO LL.PP. Tel. (0383) 52052 - Fax 541942

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

**N. 26 DEL 22.04.2016**

**OGGETTO: LAVORI DI “ CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DEI VERSANTI E DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO ALLE LOCALITA’ CASA BERTELLA E ROSARA “ – D.G.R. del 25 luglio 2014 n° 2209 : Contributi agli Enti locali interessati dagli eventi calamitosi naturali di livello b) della legge 225/1992 , verificatesi nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2013 e il 14 marzo 2014 sul territorio regionale(dgr8755/2008)–CUPG89D14000550002–CIG 6005580963- Approvazione atti 2° Stato Avanzamento dei Lavori e relativo 2° Certificato di Pagamento .**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs n° 267/2000;

Visto il Dlgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Visto il D.lgs 12 aprile 2006 , n° 163 ;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ;

Visto il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

### **PREMESSO :**

VISTA la D.G.R. del 25 luglio 2014 n° 2209 emessa dalla Regione Lombardia avente per oggetto : “ Contributi agli Enti locali interessati dagli eventi calamitosi naturali di livello b) della legge 225/1992 , verificatesi nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2013 e il 14 marzo 2014 sul territorio regionale ( d.g.r. 8755/2008 ) “ , nei quale è stato inserito , tra l' altro , l' intervento “**Consolidamento di tratti dei versanti e delle strade comunali di collegamento alle località Casa Bertella e Rosara in Comune di Varzi (PV)** “ , finanziato con contributo di €. 300.000, 00 annualità 2015 ;

VISTA la deliberazione della G.C. del 19.09.2014 , con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità dell' intervento in oggetto , equivalente a progetto preliminare , nell' importo di €. 300.000,00 , successivamente inserito nella programmazione triennale dei LL.PP. 2015/17 e nell' elenco annuale 2015 , adottati con deliberazione della G.C. del 30.09.2014;

VISTA sempre la deliberazione della G.C. n° 63 del 19.09.2014 , con la quale é stato anche individuato il R.U.P. nella persona del Geom. Luigi Muzio , incaricato a proseguire nell' iter procedurale mediante l'acquisizione del progetto , da porre a base della realizzazione dell' intervento ;

VISTA la comunicazione pervenuta dallo STER in data 29.09.2014 al n° 4903 di prot. , nella quale sono stati indicati i tempi perentori da rispettare per l' attuazione dell' intervento in parola :

- 27 ottobre 2014 per l' acquisizione del parere della sede territoriale sul progetto ;
- 26 novembre 2014 per l' appalto dei lavori ;
- 15 dicembre 2015 per la rendicontazione finale ;

VISTA pertanto la determinazione ll.pp. n° 58 del 03.10.2014 di affidamento della progettazione , coordinamento sicurezza e dd.ll. all' Ing. Giuseppe Barbero di Voghera (PV) , come da successivo contratto disciplinare n° 1964 di rep. del 22.12.2014 , registrato a Voghera (PV) il 23.12.2014 al n° 157 serie 2 , dell' importo di €. 21.900,13 oltre oneri e i.v.a. competente ;

VISTO il progetto definitivo - esecutivo , posto all' acquisizione del parere della sede territoriale regionale nei termini previsti , per i lavori suddetti costituito dagli elaborati come depositati agli atti comunali , rassegnato dall' Ing. Giuseppe Barbero di Voghera (PV) , come redatto e datato Ottobre 2014 nell' importo complessivo di €. 300.000,00 , dei quali €. 218.007,56 per lavori ( dei quali €. 5.095,76 per o.s. ) , e €. 81.992,44 per somme a disposizione ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 79 del 28.10.2014 , immediatamente esecutiva , relativa all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione delle opere in oggetto , in conformità alla vigente normativa, per una spesa complessiva di €. 300.000,00 ;

VISTA la determinazione ll.pp. n° 68 del 25.11.2014 con la quale è stato approvato il verbale di gara e si è pervenuti all' aggiudicazione provvisoria nei confronti del miglior offerente , Impresa Celasco Armando di S.Margherita Staffora (PV) ;

DATO ATTO che l'offerta dell' aggiudicatario è di ribasso percentuale del 10,15 % corrispondente ad un importo netto di Euro 191.301,25 per un importo totale del contratto di Euro 196.397,01 ( compresi €. 5.095,76 per oneri della sicurezza ) ;

DATO ATTO altresì che con determinazione ll.pp. n° 02 del 19.01.2015 a mezzo del sistema AVCPASS e dei sistemi tradizionali per la documentazione non disponibile nell' applicativo si è verificato l' effettivo possesso da parte dell' aggiudicatario e del secondo classificato dei requisiti generali e tecnico economici , come da documentazione in atti e a sistema

CONSIDERATO che con determinazione n° 06 del 11.02.2015 si è provveduto all' aggiudicazione definitiva dei lavori e all' approvazione dello schema di contratto nei confronti dell' affidatario , impresa Celasco Armando di Santa Margherita Staffora (PV) , subordinando la piena validità dell' affidamento definitivo alla avvenuta riattivazione da parte della competente D.G. della Regione Lombardia dei necessari fondi ;

PRESO ATTO che con decreto n° 8619 del 19.10.2015 , trasmesso il 13.11.2015 al n° 6675 degli atti comunali , il Dirigente della Sede Territoriale di Pavia della Regione Lombardia ha impegnato l' importo di €. 300.000,00 destinato all' esecuzione degli interventi in parola , e in data 23/12/2015 è stato liquidato il primo acconto di €. 161.762,61 , già introitato nelle casse comunali ;

DATO ATTO che in data 23.11.2015 le opere sono regolarmente iniziate in via d'urgenza e successivamente è stato sottoscritto in data 30.12.2015 al n° 1969 il contratto nell' importo di €. 196.397,01 con l' impresa affidataria , registrato a Voghera (PV) il 31.12.2015 al n° 57 serie 1 ;

DATO atto che la copertura di spesa dell' intervento è stata prevista per €. 180.000,00 a carico del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 all' intervento n° 2080101/0604, gestione competenze 2015 , mentre la parte rimanente verrà posta per €. 120.000,00 a carico del prossimo bilancio di previsione 2016 , il tutto con introito del finanziamento di €. 300.000,00 previsto dalla d.g.r. 2209/2014 avente per oggetto : “ Contributi agli Enti locali interessati dagli eventi calamitosi naturali di livello b) della legge 225/1992 , verificatesi nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2013 e il 14 marzo 2014 sul territorio regionale ( d.g.r. 8755/2008 ) “ ;

VISTA la nota del 21.01.2016 , agli atti Prot. n. 424 in pari data , integrata il 22.01.2016 al n° 444 di prot. , con la quale la ditta appaltatrice ha richiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 ter comma 1 del d.l. 69/2013 come convertito in legge 98/2013 , e come modificato dall' art. 8 , comma 3 bis del d.l. 192/2014 convertito in legge 11/2015 , a sua volta prorogato sino al 31.07.2016 dall' art. 7 comma 1 del d.l. 302/2015 definito semplicemente “Milleproroghe “ , l' anticipazione dell' importo contrattuale per €. 39.279,40 oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 47.920,87, giusto l' avvenuto deposito di garanzia fideiussoria per pari importo ;

DATO ATTO che pertanto con determinazione lpp n° 07/2016 del 23.01.2016 è stata approvata l' erogazione dell' anticipazione dell' importo contrattuale per €. 39.279,40 oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 47.920,87 , da compensarsi proporzionalmente mediante trattenuta sull' importo dei certificati di pagamento emessi successivamente;

DATO ATTO che le opere sono state consegnate il 23.11.2015 , per una durata di 120 ( centoventi ) giorni , con scadenza fissata al 21.03.2016 , sospese il 23/12/2015, riprese il 28/01/2016, con nuova scadenza al 26/04/2016;

ESAMINATI gli atti tecnici contabili rassegnati dall' Ing. Giuseppe Barbero - Direttore dei Lavori , relativi al 2° Stato di Avanzamento dei lavori del 19.04.2016 di €. 136.874,77 e al 2° Certificato di Pagamento sempre in data 19.04.2016 dell'importo complessivo di €. 56.372,83 compresa I.V.A. 22 % , attestanti che i lavori sono stati eseguiti puntualmente e a regola d'arte come da progetto approvato ;

RITENUTO di approvare , i suddetti 2° Stato di Avanzamento dei Lavori , pari al 69,69 % dell' importo contrattuale , e 2° Certificato di pagamento di €. 56.372,83 , liquidando all'Impresa la conseguente rata provvedendo in merito con immediata esecutività ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 1 del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l' esercizio 2016 ;

Visto l'impegno n° 6967/2015 , precedentemente assunto ed imputato alla apposita voce d'uscita iscritta all' intervento I 2080101/0604 del P.O.E.B. provvisorio del bilancio in gestione residui , che presenta una disponibilità residua di €. 20.979,86 con esigibilità 2015 ;

Ritenuto di dover prenotare l' impegno di spesa n° 7373 di €. 94.154,62 con imputazione al codice meccanografico n° 10052.02.0604 ex intervento n° 20801010604 del P.O.E.B. provvisorio del bilancio in gestione competenze a completamento della copertura di spesa relativa all' esecuzione delle opere in parola da parte dell' Impresa Celasco Armando ;

**D E T E R M I N A**

- 1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
- 2) di approvare nelle loro rispettive risultanze finali i seguenti elaborati rassegnati dalla Direzione Lavori per l'opera in oggetto:
  - A) 2° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 19.04.2016  
(Importo complessivo al netto del ribasso d'asta ed I.V.A. esclusa ) €. 136.874,77
  - B) 2° Certificato di Pagamento del 19.04.2016  
dell'importo complessivo compresa I.V.A. 22 % €. 56.372,83
- 3) di liquidare il relativo importo complessivo di €. 56.372,83 nei confronti dell' Impresa CELASCO Armando con sede in Santa Margherita Staffora (PV) , frazione Sala , 31, codice fiscale CLSRND50L15I230M e partita IVA 00552880189 ;
- 4) di prendere atto che la spesa di €. 20.979,86 con esigibilità 2015 è stata imputata all' impegno n° 6967/2015 , a suo tempo prenotato , il tutto a carico della voce d'uscita intervento I 2080101/0604 del P.O.E.B. provvisorio del bilancio in gestione residui ;
- 5) di prenotare l' impegno di spesa n° 7373 di €. 94.154,62 di esigibilità 2016 con imputazione al codice meccanografico n° 10052.02.0604 ex intervento n° 20801010604 del P.O.E.B. provvisorio del bilancio in gestione competenze a completamento della copertura di spesa relativa all' esecuzione delle opere in parola da parte dell' Impresa Celasco Armando , addebitando al medesimo la spesa di €. 35.392,97 a saldo del suddetto 2° certificato di pagamento ;
- 6) di dare atto di dover acquisire dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all' appaltatore e ai subappaltatori , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;
- 7) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione della fattura e del d.u.r.c. , e successiva apposizione di visto ;
- 8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013 ;
- 9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;
- 10) copia della presente viene trasmessa rispettivamente , per quanto di competenza e opportuna conoscenza , all' appaltatore e al direttore dei lavori ;
- 11) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990 , si rende noto che responsabile del procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

Geom. Luigi MUZIO

---

**UFFICIO DI RAGIONERIA**

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 94.154,62 cui si riferisce la sopra estesa determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento del P.O.E.B. provvisorio esercizio 2016, sopra riportati che presenta, alla data odierna, le necessarie disponibilità

Varzi, li 22.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Adriana BELCREDI

---