



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete2818llpp.wps

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 28 DEL 28.03.2018

OGGETTO: Liquidazione di Spesa.

**LAVORI DI “ COSTRUZIONE N° 50 LOCULI NEL CIMITERO
COMUNALE IN FRAZIONE CASTELLARO “ – CUP G88C16000400004
- CIG ZE421424F4.**

**Approvazione 1° Stato di Avanzamento dei Lavori , 1° Certificato di
Pagamento .**

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 28 (ventotto) del mese di Marzo (03) alle ore 10,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs n° 267/2000;

Visto il D.lgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 ;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ;

VISTO il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che l'intervento in oggetto non richiede l' inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo presunto inferiore a € 100.000,00 ;

PREMESSO altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n° 47 , del 13 luglio 2016 , è stato avviato il procedimento per la realizzazione di loculi all' interno del Cimitero Comunale della località Castellaro ed al contempo veniva individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi MUZIO, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. ;

CONSIDERATO che al rinvenimento dei necessari fondi con atto emesso dal medesimo RUP in data 21.07.2017 è stato affidato l'incarico della progettazione al Geom. Luisa Adele ROCCHI, appartenente a questa amministrazione;

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 13.10.2017 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell' intervento così come redatto dal Geom. Luisa Adele ROCCHI in data 24.07.2017 nell' importo complessivo di €. 47.500,00 dei quali €. 38.009,22 per lavori e €. 9.490,78 per somme a disposizione dell' Amministrazione ;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione della G.C. del 06.11.2017 di approvazione delle variazioni di bilancio n° 3 , che ha reso disponibili i fondi necessari alla realizzazione dell' intervento in oggetto ;
- la determinazione Il.pp. n° 88, del 17.11.2017, con la quale é stato conferito , tra l' atro , all' Ing. Emilio GUIDOTTI di Varzi (PV) l' incarico tecnico relativo alle esecuzione di prestazioni specialistiche di calcolo e dd.II. strutturale necessarie per la realizzazione dell' intervento in parola;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Varzi intendendo procedere nella realizzazione dell' intervento in parola ha inteso provvedere all' acquisizione e approvazione della progettazione dell' opera ;

VISTO l'art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs 50/2016, il quale consente di redigere il Progetto Definitivo – Esecutivo in un' unico elaborato , in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell' intervento , facoltà della quale si intende avvalersi nel caso in oggetto ;

VISTO ed esaminato il progetto definitivo esecutivo dell'opera , completato dalla pratica sismica comprensiva della perizia geologica , e costituito da:

- Relazione tecnica ;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Elenco Prezzi ;
- Computo Metrico Estimativo ;
- Tavola vincoli cimiteriali e fotogrammetrica ;
- Elaborati grafici e documentazione fotografica ;
- Dichiarazione Rup .

datato 11.12.2017 , e redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute , a firma del Geom. Luisa Adele Rocchi , quale tecnico qualificato appartenente al Settore Tecnico LLPP comunale;

CONSIDERATO che a seguito dell' esecuzione di approfonditi accertamenti geologici , si è riscontrata la necessità , in corso di progettazione , di eseguire diverse e maggiori quantità di opere di fondazione e strutture in c.a. , rispetto a quelle originariamente preventivate , tali da costituire fonte di maggior costo , per la quale è stato necessario stralciare alcune opere complementari , che saranno realizzate in seguito ;

RITENUTO il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di € 49.628,89 , di cui €. 38.416,59 per lavori , e €. 11.212,30 per somme a disposizione , come meglio specificate di seguito :

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) IMPORTO NETTO LAVORI (compresi €. 6.254,22 per o.s. e costo del lavoro)	€	38.416,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 10% SUI LAVORI	€	3.841,66
SPESE TECNICHE art. 113 c.2 d.lgs 50/2016	€	614,67
SPESE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO	€	6.755,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	11.212,30
TOTALE COMPLESSIVO	€	<u>49.628,89</u>

DATO atto che per il finanziamento dell' opera suddetta l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizza fondi propri di bilancio , resisi ultimamente disponibili a seguito dell' approvazione delle variazioni n° 3 avvenuta da parte della G.C. al n° 87 il 06.11.2017 e ratificata dal C.C. il 29.11.2017 , imputati al capitolo n° 12092.05.0514 del bilancio di previsione annuale;

ATTESA pertanto a suo tempo l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo in oggetto , validato positivamente dal rup in data 12.12.2017 e ratificato mediante apposizione del visto tecnico alla bozza di deliberazione di approvazione del medesimo , emessa dalla G.C. al n° 99 il 12.12.2017 con immediata esecutività ;

VISTO l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 che prevede l' affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 105 del 13.12.2017 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all' affidamento dei lavori , dell' importo a base d' asta di €. 32.162,37 oltre a €. 6.254,22 per o.s. e costo del lavoro non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito dalla normativa vigente all' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , basandosi sul presupposto dell' economicità e qualità della spesa , nei confronti di n° 1 Ditta individuata tra quelle conosciute , ritenuta idonea , che abbia maturato esperienze contrattuali positivamente verificate dalla stazione appaltante , e che sia in possesso della necessaria idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (*cfr. TAR Molise , Sez. I – sentenza 6 novembre 2009 , n° 700*), con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

DATO ATTO che i lavori indicati in oggetto sono stati affidati , conseguentemente , con la seguente determinazione ll.pp. n° 106 del 15.12.2017 , a seguito di procedura diretta , alla Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi Srl di Bagnaria (PV) c.f. / p.iva 01488930189, per un importo affidato di 36.808,47 (compresi €. 6.254,22 per oneri della sicurezza) oltre i.v.a. 10% per complessivi €.40.489,32;

CONSIDERATO che con comunicazione art. 32 comma 14 d.lgs n° 50/2016 , sostitutiva dell' contrattuale , n° 7521 di prot. del 15.12.2017 si provvedeva a formalizzare l' affidamento ;

CONSIDERATO che i lavori sono stati iniziati in data 15.12.2018 per una durata di 120 (centoventi) giorni con ultimazione prevista al 15.06.2018, e attualmente le opere sono regolarmente in corso d'opera con direzione dei lavori affidata alla geom. Luisa Adele ROCCHI appartenente al Settore tecnico LLPP Comunale , già incaricata per la progettazione dei lavori principali , supportata dall' Ing. Emilio GUIDOTTI di Varzi per quanto attiene la parte strutturale dell' intervento ;

PRESO ATTO che in data 27.03.2018 il Direttore dei Lavori ha emesso il 1° S.A.L. nell' importo netto di €. 25.103,75 (pari al 68,20 % dell' importo affidato) e il 1° C.P. nell' importo complessivo di €. 27.390,00 , i.v.a. compresa , spettante all' impresa ;

PRESO ATTO che per la determinazione dell'importo anzidetto si sono valutate le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 5,00% come da offerta ;

DATO ATTO che è stato rilasciato favorevolmente il D.U.R.C. , nei confronti della Ditta aggiudicataria ;

RITIENE pertanto di potersi approvare i sunnominati 1° Stato di Avanzamento dei Lavori e 1° Certificato di pagamento , corrispondendo alla Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi Srl di Bagnaria (PV) c.f. / p.iva 01488930189 , a saldo di ogni suo avere la suddetta somma di €. 24.900,00 per lavori oltre a €. 2.490,00 per rivalsa I.V.A. 10% e quindi complessivamente €. 27.390,00 (diconsi euro ventisettemilatrecentonovanta/00) , accettata senza alcuna riserva mediante sottoscrizione degli atti contabili .

VISTO l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 11 del 31.03.2017 , di approvazione del bilancio di Previsione per l' esercizio 2017 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 38 del 27.04.2017 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di competenza per l' esercizio 2017 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 101 del 22.12.2017 di approvazione del P.O.E.B. provvisorio per l' anno 2018 ;

VISTA la successiva determinazione Il.pp. n° 20 del 06.03.2018 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.O.E.B. provvisorio per l' esercizio 2018 , sino a tutto il 31.03.2018 ;

d e t e r m i n a

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare nelle proprie risultanze i seguenti elaborati rassegnati dalla Direzione Lavori per l' esecuzione dell' opera in oggetto:

- 1° Stato di Avanzamento dei lavori al 27.03.2018 dello
Importo complessivo al netto di i.v.a. di €. 25.103,75 ;
- 1° Certificato di Pagamento del 27.03.2018
dell'importo complessivo compresa I.V.A. 10 % €. 27.390,00 ;

3) di liquidare a favore della Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi Srl di Bagnaria (PV) c.f. / p.iva 01488930189 l'importo di Euro 27.390,00 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del 1° Certificato di Pagamento ;

4) di imputare la spesa complessiva di €. 27.390,00 all' impegno di spesa n° 16527 , che preventivamente iscritto appositamente a bilancio presenta la necessaria disponibilità finanziaria ;

5) di dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all' affidatario , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

6) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione della fattura , e successiva apposizione di visto di congruità , mediante apposizione di impegno a sistema informatico ;

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;

9) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
(Geom. Luigi MUZIO)

