



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete6319llpp.wps

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 63 DEL 01.08.2019

OGGETTO: Liquidazione di Spesa .

“Ripristino di tratti di pavimentazioni bituminose danneggiate nella strada comunale Nivione – Cella “ – CUP G87H19000750005 - CIG ZB928BC808

Approvazione Stato Finale dei Lavori , Certificato di Regolare Esecuzione ed Esecuzione Opere Supplementari .

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 01 (uno) del mese di Agosto (08) alle ore 10,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO che l'intervento in oggetto non richiede l' inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo presunto inferiore a € 100.000,00 ;

RITENUTO , al seguito del verificarsi di avverse condizioni meteo nello scorso periodo invernale e conseguentemente in esito stante la necessità di intervento in loco , di provvedere alla esecuzione di un intervento di “Ripristino di tratti di pavimentazioni bituminose danneggiate sulla strada comunale Nivione - Cella “ allo scopo di provvedere principalmente alla riqualificazione del tratto Nivione – bivio Braia di Cella , aderendo alle richieste di contributo del piano dei progetti integrati a valere sulle infrastrutture site nel territorio della Cmap ;

RITENUTO pertanto di redarre in data 26.03.2019 apposita perizia di stima , per procedere urgentemente alla richiesta del suddetto contributo per il finanziamento dei lavori da eseguirsi a seguito di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all' art. 6 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n° 22 del 31.07.2017 , a firma del sottoscritto geom. Luigi Muzio , Responsabile del Servizio LL.PP. e RUP , rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di €. 10.000,00;

PRESO atto che per il finanziamento dell' opera suddetta l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizzerà , per pari , importo i fondi concessi , come da comunicazione in data 08.04.2019 registrata al n° 2132 di prot. , a seguito dell' avvenuta approvazione del suddetto piano di interventi da parte della Cmap con determinazione del responsabile dell' Area 3 n° 21 del 08.04.2019;

RITENUTO altresì , stante la necessità di provvedere alla esecuzione delle opere di validare e approvare la suddetta perizia , ritenuta congrua ;

PRESO atto che per il finanziamento dell' opera suddetta l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizzerà i suddetti fondi iscritti a bilancio al cap. 10052.02.1427 , a seguito di avvenuta approvazione il 05.07.2019 di variazione , nella corrente gestione annuale ;

VISTO l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 che prevede l' affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO :

- che i lavori in parola in relazione al loro importo sono stati affidati direttamente ai sensi dell' art. 36 comma del 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 e non è stata possibile la suddivisione in lotti ;
- che è risultato opportuno realizzare gli stessi appena possibile , così da ripristinare parte della pavimentazione bituminosa nella strada comunale Nivione - Cella ;

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 41 del 06.06.2019 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all' affidamento dei lavori , dell' importo a base d' asta di €. 8.032,57 oltre a €. 163,93 per o.s. non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito dalla normativa vigente all' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , basandosi sul presupposto dell' economicità e qualità della spesa , nei confronti di n° 1 Ditta individuata tra quelle conosciute , ritenuta idonea , che abbia maturato esperienze contrattuali positivamente verificate dalla stazione appaltante , e che sia in possesso della necessaria idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (*cfr. TAR Molise , Sez. I – sentenza 6 novembre 2009 , n° 700 – artt. 3-4 Linee Guida ANAC n° 4*), con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n° 51 del 05.07.2019 l' intervento è stato affidato , a mezzo di Sintel di Arca Lombardia con n° 111444566 di procedura agli atti comunali il 01.07.2019 al n° 3971 di prot. , alla Impresa Immobiliare CARDANINI S.R.L. con sede: in loc. Casa Fontana n° 3 – 27050 COLLI VERDI (PV) C.F./PARTITA IVA : 02263010189 e che l'offerta dell' aggiudicatario è risultata di ribasso percentuale del 0,50 % corrispondente ad un importo netto di Euro 7.992,41 per un importo totale dell' affidamento di Euro 8.156,34 (compresi €. 163,93 non soggetti a ribasso) oltre i.v.a. 22% per totali €. 9.950,73 ;

CONSIDERATO altresì che a seguito di sopralluogo eseguito in data 22.07.2019 presso le strade interessate dall' intervento alla presenza del sottoscritto dd.lla. geom. Luigi Muzio , e del Geom. Alberto Cardanini della Ditta esecutrice immobiliare Cardanini Srl , si è accertata la necessità di destinare l' importo di €. 4.413,96 (compresa i.v.a. 22%) , disponibile a bilancio al cap. 01052.02.1740 , all' esecuzione di alcuni maggiori ripristini di pavimentazioni ultimamente danneggiate dalle piogge primaverili , con affidamento da parte del Rup ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 , come da determinazione a contrattare n° 55/2019 ;

CONSIDERATO che i lavori sono stati iniziati in data 23.07.2019 per una durata di 30 (trenta) giorni con ultimazione prevista al 22.08.2019, e le opere sono state regolarmente ultimate in data 24.07.2019 , con direzione dei lavori a cura del sottoscritto Geom. Luigi Muzio , già esecutore della progettazione dei lavori medesimi ;

DATO ATTO che in data 30.07.2019 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato Finale dei Lavori nell' importo netto di €. 8.156,34 (pari al 100% dell' importo affidato) e sempre in data 30.07.2019 il Certificato di Regolare Esecuzione nell' importo complessivo di €. 9.950,73 , i.v.a. compresa , spettante all' impresa ;

PRESO ATTO che per la determinazione dell'importo anzidetto si sono valutate le quantità , presenti nella perizia approvata , ribassate del 0,50% come da offerta ;

DATO ATTO che è stato rilasciato favorevolmente il D.U.R.C. , nei confronti della Ditta aggiudicataria;

DATO ATTO che in data 22.07.2019 è stato richiesto all' esecutore dei lavori principali , giusta la determinazione a contrattare n° 55/2019 , l' esecuzione di ulteriori opere costituite da maggiori ripristini nelle strade comunali interessate dall' intervento , quantificate in data 30.07.2019 nell' importo di €. 3.618,00 oltre i.v.a. 22% pari a €. 795,96 per complessivi €. 4.413,96 ;

RITIENE pertanto di potersi approvare il sunnominato Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione , corrispondendo alla Impresa Immobiliare CARDANINI S.R.L. con sede: in loc. Casa Fontana n° 3 – 27050 COLLI VERDI (PV) C.F./PARTITA IVA : 02263010189 , a saldo di ogni suo avere la somma di €. 8.156,34 per lavori oltre a €. 1.794,39 per rivalsa I.V.A. 22% e quindi complessivamente €. 9.950,73 (diconsi euro novemilanovecentocinquanta/73) , accettata senza alcuna riserva mediante sottoscrizione dell' atto ;

RITIENE altresì di poter approvare, giusta la determinazione a contrattare n° 55/2019 , l' esecuzione di opere supplementari , da parte dell' esecutore principale , costituite da maggiori ripristini nelle strade interessate dall' intervento in conseguenza dei danni provocati dalle piogge primaverili , quantificate in data 30.07.2019 nell' importo di €. 4.413,96 oltre i.v.a. , ritenuto congruo;

VISTO l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , e s.m.i. , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6

giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ;

VISTA la deliberazione della C.C. n° 10 del 20.03.2019 , immediatamente esecutiva , con la quale é stato approvato il bilancio di previsione per le annualità 2019-21;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 30.04.2019 di approvazione del PEG di competenza di esecuzione del bilancio di previsione annualità 2019 ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 05.07.2019 di approvazione delle variazioni del bilancio di previsione per l' annualità 2019 ;

d e t e r m i n a

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare nelle proprie risultanze i seguenti elaborati rassegnati dalla

Direzione Lavori per l' esecuzione dell' opera in oggetto:

- Stato Finale dei lavori del 30.07.2019 dello
Importo complessivo al netto di i.v.a. di €. 8.156,34 ;
- Certificato di Regolare Esecuzione del 30.07.2019
dell'importo complessivo compresa I.V.A. 22 % €. 9.950,73 ;

3) di liquidare a favore della Impresa Immobiliare CARDANINI S.R.L. con sede: in loc. Casa Fontana n° 3 – 27050 COLLI VERDI (PV) C.F./PARTITA IVA : 02263010189 l'importo di Euro 9.950,73 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del Certificato di Regolare Esecuzione ;

4) di liquidare , sempre nei confronti dell' esecutore principale , giusta la determinazione a contrattare n° 55/2019 , l' esecuzione di opere supplementari , costituite da maggiori ripristini di pavimentazioni bituminose nelle strade del capoluogo interessate dall' intervento , quantificate in data 30.07.2019 nell' importo di €. 3.618,00 oltre i.v.a. 22% , per complessivi €. 4.413,96 , ritenuto congruo;

5) di addebitare la spesa di €. 9.950,73 all' impegno di spesa n° 17509 cap. 10052.02.1427 , e la spesa di €. 4.413,96 all' impegno di spesa n° 17510 cap. 01052.02.1740 , prenotati con il presente atto , che iscritti appositamente a bilancio , presentano la necessaria disponibilità finanziaria ;

6) di dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all' affidatario , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

7) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa relativa ai lavori , previa acquisizione delle fatture elettroniche , verifica della regolarità contributiva e successiva apposizione di visto di congruità sulle medesime , mediante iscrizione dell' impegno di spesa a sistema ;

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;

10) di trasmettere alla Comunità Montana di Varzi tutti gli atti contabili finali e di liquidazione necessari all' erogazione del contributo concesso ;

11) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

F.to : Geom. Luigi MUZIO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 14.364,69 cui si riferisce la sopra estesa determinazione , dando atto di aver provveduto alla registrazione dei relativi impegni contabili con esigibilità 2019 sui fondi dei pertinenti stanziamenti del P.E.G. esercizio 2019 , sopra riportati che presentano , alla data odierna , la necessaria disponibilità

Varzi,li 01.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Dott.ssa Adriana BELCREDI
