



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete8919llpp.wps

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 89 DEL 15.10.2019

OGGETTO: Liquidazione di Spesa.

INTERVENTO DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL' AGRICOLTURA (ex art. 5 , comma 6) IN LOC. CAMPO DELLE NOCI – CARRO IN COMUNE DI VARZI - DECRETO LEGISLATIVO N° 102 DEL 29.03.2004 e s.m.i. - CUP G83H19000250002 - CIG Z3C283F785.

Approvazione 1° Stato di Avanzamento dei Lavori , 1° Certificato di Pagamento .

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 15 (quindici) del mese di Ottobre (10) alle ore 12,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs n° 267/2000;

Visto il D.lgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 ;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ;

VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 31.07.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che l'intervento in oggetto non richiede l' inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo presunto inferiore a € 100.000,00 ;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Varzi , a seguito del verificarsi degli eventi alluvionali dal 1° gennaio al 03 giugno 2013 , ha inteso richiedere in data 28.06.2013 , come previsto all' art. 5 comma 6 del D.lgs 102/2004 , un finanziamento indicativo di €. 20.000 per il ripristino di infrastrutture a servizio dell' agricoltura in loc. Campo delle Noci – Carro , che necessitavano di tali interventi ;

CONSIDERATO che in data 21.05.2018 l' Ufficio Territoriale Regionale di Pavia inviava apposita comunicazione repertoriata in data 22.05.2018 al n° 3024 degli atti

comunali , con la quale si veniva informati della rinvenuta disponibilità dei fondi necessari all' esecuzione dell' intervento in oggetto e si richiedeva l' invio di informazioni relative all' intervento da eseguire e di un progetto preliminare a firma del tecnico comunale ;

DATO ATTO che conseguentemente in data 29.05.2018 venivano trasmesse all' UTR di Pavia le informazioni richieste e il progetto preliminare comprensivo di perizia geologica nell' importo complessivo di €. 24.800,00 , dei quali €. 19.999,84 per lavori e €. 4.800,16 per somme a disposizione ;

PRESO ATTO che in data 06.09.2018 i tecnici dell' UTR di Pavia eseguivano sopralluogo presso la loc. Campo delle Noci – Carro , verificando lo stato delle infrastrutture oggetto della richiesta di intervento , accertando il peggioramento delle condizioni , per le quali l' Ufficio Tecnico LLPP comunale chiedeva di incrementare l' importo del finanziamento rispetto ai €. 20.000 richiesti inizialmente ;

VISTA la comunicazione del 28.11.2018 pervenuta sempre dall' UTR , repertoriata in data 29.11.2018 al n° 6925 , con la quale si dava notizia dell' assegnazione con Decreto Dirigenziale n° 15868 del 05.11.2018 del contributo di €. 21.900,00 per l' esecuzione delle opere in parola , suddiviso tra le annualità 2019/2020 , con richiesta di produrre il progetto esecutivo entro novanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione ;

DATO ATTO che pertanto in data 05.12.2018 con determinazione ll.pp. n° 120 , veniva incaricato il Dott. Geologo Marco Degliantoni di Varzi (PV) della redazione degli atti progettuali richiesti e della direzione dell' intervento di ripristino delle infrastrutture a servizio dell' agricoltura in loc. Campo delle Noci - Carro in Comune di Varzi (PV) ;

VISTO l'art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs 50/2016, il quale consente di redigere il Progetto Esecutivo , comprensivo dei due primi livelli di progettazione in un' unico elaborato , in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell' intervento , facoltà della quale si intende avvalersi nel caso in oggetto ;

VISTO ed esaminato il medesimo progetto esecutivo dell'opera , comprensivo degli elaborati di fattibilità tecnico economica e definitivi :

- Relazione tecnica ;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Elenco Prezzi ;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Tecnico Economico ;
- Cronoprogramma ;
- Piano di Manutenzione ;
- Prime Indicazioni di Sicurezza ;
- Elaborati grafici ;
- Documentazione fotografica ;
- Relazione geologica ;

datato 29.01.2019 , e redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute , a firma del Dott. Geologo Marco Degliantoni di Varzi (PV) , quale tecnico precedentemente incaricato , nel quale é stata prevista l' esecuzione di opere di ingegneria naturalistica , secondo quanto previsto nella DGR n° 6/48740 , ritenuta più adatta al luogo e alla tipologia dell' intervento , rispetto alle modalità tradizionali precedentemente e sommariamente previste ;

RITENUTO il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di € 21.900,00 , dei quali € 17.950,10 per lavori , e € 3.949,90 per somme a disposizione , come meglio specificate di seguito :

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IMPORTO LAVORI :	€ 17.950,10	€ 17.959,10
-ONERI SICUREZZA	€ 359,00	
-IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 17.591,10	
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE:		
-I.V.A. 22%	€ 3.949,02	
-Imprevisti	€ 0,88	
SOMMANO	€ 3.949,90	€ 3.949,90
TOTALE COMPLESSIVO		€ 21.900,00

é stato pertanto approvato con deliberazione della G.C. n° 4 del 05.02.2019 ;

RIBADITO che per il finanziamento dell' opera suddetta l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizza il contributo di € 21.900,00 assegnato dalla Regione Lombardia ai sensi art. 5 comma 6 del D.lgs 102/2004 , con decreto 5518/2019 , che copre il cento per cento (100%) dei costi dei lavori , ripartito tra le annualità 2019/2020 e iscritto a bilancio al cap.08012.02.0132 ;

VISTO l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 che prevede l' affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a € 40.000,00 ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO :

- che i lavori in parola in relazione al loro importo possono essere affidati direttamente ai sensi dell' art. 36 comma del 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 e non è possibile la suddivisione in lotti ;
- che risulta opportuno realizzare gli stessi appena possibile , così da mettere in sicurezza le infrastrutture a servizio dell' agricoltura in loc. campo delle Noci - Carro ;

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 33 del 03.05.2019 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all' affidamento dei lavori , dell' importo a base d' asta di € 17.591,10 oltre a € 359,00 per o.s. non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito dalla normativa vigente all' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , basandosi sul presupposto dell' economicità e qualità della spesa , nei confronti di n° 1 Ditta individuata tra quelle conosciute , ritenuta idonea , che abbia maturato esperienze contrattuali positivamente verificate dalla stazione appaltante , e che sia in possesso della necessaria idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (cfr. TAR Molise , Sez. I – sentenza 6 novembre 2009 , n° 700 – artt. 3-4 Linee Guida ANAC n° 4

), con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

DATO ATTO che i lavori indicati in oggetto sono stati affidati , conseguentemente , con la seguente determinazione Il.pp. n° 37 del 21.05.2019 , a seguito di procedura diretta , alla Impresa Impresa CENI Srl di Voghera (PV) c.f./p.iva 02394870188 , per un importo affidato di 17.756,60 (compresi €. 359,00 per oneri della sicurezza) oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 21.663,05 ;

CONSIDERATO che con comunicazione art. 32 comma 14 d.lgs n° 50/2016 , sostitutiva dell' contrattuale , n° 3144 di prot. del 22.05.2019 si provvedeva a formalizzare l' affidamento ;

CONSIDERATO che i lavori sono stati iniziati in data 12.09.2019 per una durata di 56 (cinquantasei) giorni con ultimazione prevista al 07.11.2019, e le opere sono state sospese dal 02.10.2019 con direzione dei lavori affidata alla Dott. Marco Degliantoni di Varzi (PV) , già incaricato per la progettazione dei lavori principali;

PRESO ATTO che in data 10.10.2019 il Direttore dei Lavori ha emesso il 1° S.A.L. nell' importo netto di €. 11.309,05 (pari al 63,69 % dell' importo affidato) e il 1° C.P. nell' importo complessivo di €. 13.728,05, i.v.a. compresa , spettante all' impresa;

PRESO ATTO che per la determinazione dell'importo anzidetto si sono valutate le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 1,10% come da offerta ;

DATO ATTO che è stato rilasciato favorevolmente il D.U.R.C. , nei confronti della Ditta aggiudicataria;

RITIENE pertanto di potersi approvare i sunnominati 1° Stato di Avanzamento dei Lavori e 1° Certificato di pagamento , corrispondendo alla Impresa CENI Srl di Voghera (PV) c.f./p.iva 02394870188, a saldo di ogni suo avere la suddetta somma di €. 11.252,50 per lavori oltre a €. 2.475,55 per rivalsa I.V.A. 22% e quindi complessivamente €. 13.728,05 (diconsi euro tredicimilasettecentoventotto/05) , accettata senza alcuna riserva mediante sottoscrizione degli atti contabili .

VISTO l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 20.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 ;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 30.04.2019 di approvazione del PEG del bilancio di previsione per l' annualità 2019;
- la successiva determinazione Il.pp. n° 31 del 02.05.2019 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G per l' esercizio 2019 , sino a tutto il 31.12.2019 ;

d e t e r m i n a

- 1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
- 2) di approvare nelle proprie risultanze i seguenti elaborati rassegnati dalla Direzione Lavori per l' esecuzione dell' opera in oggetto:
 - 1° Stato di Avanzamento dei lavori al 01.10.2019 datato 10.10.2019 dello Importo complessivo al netto di i.v.a. di €. 11.309,05 ;
 - 1° Certificato di Pagamento del 10.10.2019 dell'importo complessivo compresa I.V.A. 22 % €. 13.728,05 ;
- 3) di liquidare a favore della Impresa CENI Srl di Voghera (PV) c.f./p.iva 02394870188 l'importo di Euro 13.728,05 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del 1° Certificato di Pagamento , ripartito in €. 10.950,00 nel corso dell' anno 2019 e in €. 2.778,05 nel corso dell' anno 2020 ;
- 4) di imputare la spesa complessiva di €. 13.728,05 all' impegno di spesa n° 17425 per €. 10.950,00 e all' impegno n° 17426 per €. 2.778,05 , che preventivamente iscritti appositamente a bilancio presentano la necessaria disponibilità finanziaria ;
- 5) di dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all' affidatario , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;
- 6) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione della fattura , e successiva apposizione di visto di congruità;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;
- 8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;
- 9) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
(Geom. Luigi MUZIO)
