



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete11720llpp.wps

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 117 DEL 30.12.2020

OGGETTO: Liquidazione di Spesa.

“ LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DEL CAPOLUOGO “ – L.R. n° 9 / 2020 - CUP G85D20000160002 – CIG 84553821F6.

Approvazione 1° Stato di Avanzamento dei Lavori , 1° Certificato di Pagamento .

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 30 (trenta) del mese di Dicembre (12) alle ore 12,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs n° 267/2000;

Visto il D.lgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 ;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 , per quanto ancora vigente ;

VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 31.07.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO :

- che l'intervento in oggetto ha richiesto l' inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-22 , in quanto di importo superiore a € 100.000,00 ;

- che Regione Lombardia, ha ritenuto necessario dare avvio con urgenza alle misure finalizzate a fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19. La legge n. 9 approvata il 4 maggio 2020 dal Consiglio Regionale che prevede una spesa complessiva di euro 3.000.000.000,00 per il rilancio dell'attività delle imprese e per la realizzazione di interventi a vantaggio delle comunità locali.

- che le risorse destinate ai Comuni, pari a circa € 350.000.000,00 , sono state assegnate sulla base della popolazione residente alla data del 1 Gennaio 2019 secondo classi demografiche specificate dalla legge stessa. Gli interventi realizzabili dai Comuni rientrano nei seguenti ambiti:

- a. **sviluppo territoriale sostenibile**, ivi compresi interventi in materia di **mobilità sostenibile**, nonché interventi per l'adeguamento e la **messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale**, abbattimento delle **barriere architettoniche** e interventi per fronteggiare il **dissesto idrogeologico** e per la **riqualificazione urbana**;
- b. **efficientamento energetico**, ivi compresi interventi volti all'**efficientamento dell'illuminazione pubblica**, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di **impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili**;
- c. rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla **fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree "free wi-fi"**.

- che è stata emessa successiva DGR n° 3113, del 5 maggio 2020 avente per oggetto " DETERMINAZIONI IN MERITO AI FINANZIAMENTI AI COMUNI, ALLE PROVINCE ED ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DELLA L.R. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ED ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE ;

- che è stato assegnato al Comune di Varzi un finanziamento di € 200.000,00 a valere sulle annualità 2020 e 2021 ;

PRESO ATTO che , **i lavori dovevano essere iniziati entro il 31 ottobre 2020, pena la revoca del finanziamento , termine successivamente prorogato al 30.11.2020 ;**

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 12.02.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica prodotto come redatto e datato gennaio 2020 nell' importo complessivo di € 1.915.350,46;

PERTANTO questa Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 27.05.2020 ha inteso procedere al più presto a realizzare , secondo quanto previsto al punto a) i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della piscina comunale del capoluogo , dando , tra l' altro , avvio del procedimento e nominando in RUP nella persona del sottoscritto Geom. Luigi MUZIO ;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, di potere procedere con determinazione n° 56 del 07.07.2020 ad affidare direttamente , quanto segue :
a **EBNER SRL** di Mortara (PV) , c.f. /p.iva 02070380188 , a mezzo dell' Ing. Roberto Montagna , l' esecuzione della progettazione definitiva – esecutiva , della dd.ll. ,del coordinamento della sicurezza , della contabilità , dell' accertamento della regolare esecuzione e degli adempimenti amministrativi dei lavori in oggetto, nell' importo di € 25.000,00 oltre oneri previdenziali del 4% e i.v.a. 22% , ritenuto congruo , per complessivi € 31.720,00 ;

PRESO ATTO che il 09.09.2020 l' Ing. Roberto Montagna per conto di Ebner srl consegnava il progetto definitivo – esecutivo dell' opera in oggetto , datato Settembre 2020 ;

il progetto redatto definitivo – esecutivo redatto risulta formato complessivamente dai seguenti elaborati :

- 1 Computo metrico estimativo ;
- 2 Cronoprogramma dei lavori ;
- 3 Capitolato speciale d' appalto ;
- 4 Piano di manutenzione ;
- 5 Piano di sicurezza e coordinamento ;
- 6 Quadro Economico ;
- 7 Relazione generale ;
- 8 Schema di Contratto ;
- 9 -22 N° 14 Elaborati opere architettonici e impianti meccanici ;
- 23-31 N° 8 Elaborati impianti elettrici .

VISTO l'art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs 50/2016, il quale consente di redigere il Progetto Esecutivo , comprensivo di uno dei due primi livelli di progettazione in un' unico elaborato , in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell' intervento , facoltà della quale si intende avvalersi nel caso in oggetto ;

RITENUTO il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di € 200.000,00 , dei quali 135.896,56 per lavori (di cui € . 3.408,43 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso),per un importo a base d'asta di € . 132.488,13 e € . 64.103,44 per somme a disposizione , come meglio specificato negli elaborati progettuali e QE;

ATTESA l'opportunità con precedente deliberazione della G.C. n° 84 del 16.09.2020 di procedere all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo in oggetto , validato positivamente dal Rup in data 14.09.2020;

PRESO ATTO che l' art. 1 comma 5 della legge 14 Giugno 2019 n° 55 , autorizza l' affidamento di opere nelle more dell' erogazione delle risorse già assegnate con provvedimento legislativo o amministrativo ;

DATO ATTO che con determinazione Il.pp. n° 86/2020 del 12.10.2020 è stato approvato l' affidamento , previo affidamento diretto ,ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. a) della legge n° 120/2020 , come da verbale in data 12.10.2020 , dal quale è risultata affidataria con il ribasso del 0,50% l'Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi Srl di Bagnaria (PV) c.f./p.iva 01488930189 , il tutto come affidato con successiva scrittura privata n° 79 del 13.11.2020 nell' importo di € . 135.234,12 oltre iva ;

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 30.10.2020 per una durata di 100 (cento) giorni con ultimazione prevista al 07.02.2021 e attualmente le opere sono regolarmente in corso d'opera con direzione dei lavori affidata all' Ing. Roberto Montagna – Ebner Srl di Mortara (PV) , incaricato anche del coordinamento per la sicurezza ;

DATO ATTO che in data 28.12.2020 sono stati concessi 45 (quarantacinque) giorni di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori ;

VISTA la nota del 26.11.2020 , agli atti Prot. n. 7305 in data 27.11.2020 , con la quale la ditta appaltatrice ha richiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs 50/2016 , l'anticipazione dell' importo contrattuale per €. 27.046,82 oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 32.997,12 , giusto l' avvenuto deposito di garanzia fideiussoria n° 1718379 del 25.11.2020 emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.a. di Milano per pari importo maggiorata del tasso d'interesse legale per complessivi €. 33.013,64 ;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito all' approvazione e liquidazione dell' anticipazione del 20% dell' importo contrattuale per €. 27.046,82 oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 32.997,12 , con emissione della determinazione ll.pp. n° 106 del 07.12.2020 ;

DATO ATTO che con determinazione ll.pp. n° 101 del 01.12.2020 sono stati autorizzati i sub-appalti nei confronti dell' Impresa Persani Alessandro di Varzi (PV) c.f. PRSLSN51P01L690R e Crosina Impianti snc c.f. 02051290183 , entro i limiti previsti di legge ;

PRESO ATTO che in data 23.12.2020 il Direttore dei Lavori ha emesso il 1° S.A.L. nell' importo netto di €. 45.781,76 (pari al 33,85 % dell' importo affidato) e in pari data il RUP il 1° C.P. nell' importo complessivo di €. 36.396,50 oltre i.v.a. al 22 % per complessivi €. 44.403,73 , spettante all' impresa esecutrice ;

PRESO ATTO che per la determinazione dell'importo anzidetto si sono valutate le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 0,50 % come da offerta approvata ;

DATO ATTO che è stato rilasciato favorevolmente il D.U.R.C., nei confronti della Ditta aggiudicataria e dei sub-appaltatori ;

RITIENE pertanto di potersi approvare i sunnominati 1° Stato di Avanzamento dei Lavori e 1° Certificato di pagamento , corrispondendo alla Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi Srl di Bagnaria (PV) c.f./p.iva 01488930189 a saldo di ogni suo avere la somma di €. 36.936,50 per lavori oltre a €. 8.007,23 per rivalsa I.V.A. 22 % e quindi complessivamente €. 44.403,73 (diconsi euro quarantaquattroquattrocentotre/73) , accettata senza alcuna riserva mediante accettazione degli atti contabili .

VISTO l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 15 del 15.05.2020 , di approvazione del bilancio di Previsione per l' esercizio 2020 ;

VISTA la successiva deliberazione n° 58 emessa dalla Giunta Comunale il 02.07.2020 di approvazione del PEG per l' esercizio 2020 ;

d e t e r m i n a

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare nelle proprie risultanze i seguenti elaborati rassegnati dalla Direzione Lavori per l' esecuzione dell' opera in oggetto:

- 1° Stato di Avanzamento dei lavori al 22.12.2020 dello
Importo complessivo al netto di i.v.a. di €. 45.781,76 ;
- 1° Certificato di Pagamento del 23.12.2020
dell'importo complessivo compresa I.V.A. 22 % €. 44.403,73 ;

3) di liquidare a favore della Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi Srl di Bagnaria (PV) c.f./p.iva 01488930189 l'importo di Euro 44.403,73 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del 1° Certificato di Pagamento;

4) di imputare la spesa complessiva di €. 44.403,73 all' impegno n° 18102 , precedentemente assunto ed imputato alla apposita voce d'uscita iscritta al capitolo 06012.02.0305 del P.E.G. del bilancio , che presenta la necessaria disponibilità finanziaria ;

5) di dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all' affidatario e ai sub – appaltatori , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva;

6) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione della fattura , e successiva apposizione di visto di congruità a sistema con iscrizione dell' impegno di spesa ;

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;

9) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Geom. Luigi MUZIO

Copia della presente determinazione è trasmessa a:	
<input checked="" type="checkbox"/> Giunta comunale a mezzo del Sindaco	<input type="checkbox"/> Assessore a
<input checked="" type="checkbox"/> Ragioneria	<input type="checkbox"/> Ufficio
<input checked="" type="checkbox"/> Segreteria	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Lavori Pubblici
<input type="checkbox"/> Ufficio contratti	<input type="checkbox"/> Patrimonio
<input type="checkbox"/> Polizia municipale	<input type="checkbox"/> Reti tecnologiche
<input type="checkbox"/> Urbanistica	<input checked="" type="checkbox"/> Direttore dei lavori
<input type="checkbox"/> Ecologia	<input checked="" type="checkbox"/> Soggetto aggiudicatario
	<input checked="" type="checkbox"/> Albo Pretorio- Sito com.le (trasparenza)

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

ACQUISITA SULL'ORIGINALE AGLI ATTI