



# COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete3821llpp.wps

## SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 38 DEL 16.03.2021

**OGGETTO: Liquidazione di Spesa.**

**“ LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO NELLA SCUOLA D’ INFANZIA ( GIA’ MATERNA ) DEL CAPOLUOGO DEL CAPOLUOGO “ - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L’ ANNO 2020 – AI SENSI DEL COMMA 29 ART. 1 LEGGE N° 160/2019 – CUP G82C20000050001 - CIG 8386934CDF.**

**Approvazione Stato Finale Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione .**

**Liquidazione saldo onorari-CUP G82C20000050001 CIG 8287891802.**

L'anno 2021 (duemilaventuno ) il giorno 16 ( sedici ) del mese di Marzo (03) alle ore 12,00.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs n° 267/2000;

Visto il D.lgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 ;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 , per quanto ancora vigente ;

VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 31.07.2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che l’intervento in oggetto non richiede l’ inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo presunto inferiore a € 100.000,00 ;

PREMESSO altresì :

**Visto** il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell' Interno del 14 gennaio 2020 concernente l' assegnazione ai comuni , delle regioni a statuto ordinario , a statuto speciale e delle provincie autonome , di contributi per l' anno 2020 , ai sensi dell' articolo 1 , commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17.01.2020 ;

**Visto** il comma 30 dell' articolo 1 della legge 160 del 2019 , che prevede che il contributo in oggetto è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

**Visto** l'articolo 1 del predetto decreto legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile , come elencati all' allegato A che ne costituisce parte integrante , nel quale è stato assegnato al Comune di Varzi un contributo di €. 50.000,00 a valere sulla annualità 2020;

**Vista** la comunicazione del 30.01.2020 pervenuta dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell' Interno con la quale l' Amministrazione Comunale è stata ufficialmente informata dell' assegnazione del contributo suddetto e delle modalità di esecuzione e rendicontazione ;

**Preso Atto** che tra le opere di efficientamento energetico sono compresi gli interventi di illuminazione pubblica , di risparmio energetico degli edifici pubblici, di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; per opere di sviluppo territoriale sostenibile si intendono anche gli interventi per la mobilità sostenibile, l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici e l'abbattimento delle barriere architettoniche ;

**Preso atto** che , i lavori dovevano essere avviati entro il 15 settembre 2020 ,pena la revoca del finanziamento , termine successivamente prorogato ;

**Pertanto** questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere al più presto a realizzare i lavori di realizzazione impianto fotovoltaico nella Scuola d' Infanzia ( già Materna ) del capoluogo ;

**Considerato** che si è reso quindi necessario procedere ad affidare i suddetti lavori , previo inserimento in bilancio dei fondi necessari , come avvenuto in sede di approvazione del bilancio annuale ;

**Ritenuto** pertanto che si è reso opportuno avviare il procedimento per l'affidamento dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico nella Scuola d'Infanzia ( già Materna ) del capoluogo ed al contempo nominare il Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA pertanto la deliberazione della G.C. n° 16 del 25.02.2020 , immediatamente esecutiva , con la quale é stato avviato il procedimento per l' affidamento dei lavori di “ realizzazione impianto fotovoltaico con accumulo nella scuola d' Infanzia del capoluogo con il contributo concesso ai sensi del comma 29 dell' art. 1 della legge n° 160/2019 “, e nominato il Rup nel sottoscritto Geom. Luigi Muzio;

VISTA deliberazione del C.C. n° 15 del 15.05.2020 , immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato , tra l' altro , il bilancio di previsione per le annualità 2020-22 con inserimento nel primo anno del capitolo n° 01052.02.1743 di €. 50.000,00 , finanziato con i fondi concessi ai sensi del comma 29 dell' art. 1 della legge n° 160/2019 ;

RITENUTO, sulla scorta di quanto sopra riportato e stante la necessità di intervento in loco , di provvedere alla esecuzione della “ realizzazione impianto fotovoltaico con accumulo nella scuola d' Infanzia del capoluogo con il contributo concesso ai sensi del comma 29 dell' art. 1 della legge n° 160/2019 “ ;

RITENUTO pertanto innanzitutto di dover acquisire apposito progetto , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente , e specificatamente degli artt. 23 e 51 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. , rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di €. 50.000,00 , e procedere conseguentemente alla realizzazione dell' intervento in parola ;

CONSIDERATO conseguentemente di dover affidare i servizi relativi all' esecuzione della progettazione , dd.ll. e adempimenti amministrativi conseguenti , in quanto gli uffici comunali risultano sprovvisti di adeguate figure tecniche , come da dichiarazione in atti ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l' art. 31 comma 8 e l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 che prevedono rispettivamente l' affidamento diretto di incarichi tecnici di importo inferiore a €. 40.000,00 ;

DATO ATTO pertanto che con determinazione ll.pp. n° 30 del 07.04.2020 , immediatamente esecutiva , è stata indetta la procedura di affidamento diretto dei servizi tecnici specialistici , oggetto della presente ;

DATO ATTO che conseguentemente in data 29.04.2020 con determinazione ll.pp. n° 32 , veniva incaricata , a mezzo del proprio D.T. Ing. Paolo Picozzi , l' Ebner Associates Italia Srl di Mortara (PV) con sede operativa a Torricella Verzate (PV) , c.f./p.iva 02070380189 dell' esecuzione della progettazione – ddll e adempimenti amministrativi dell' intervento in oggetto ;

VISTO l'art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs 50/2016, il quale consente di redigere il Progetto Esecutivo , comprensivo dei due primi livelli di progettazione in un' unico elaborato , in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell' intervento , facoltà della quale si intende avvalersi nel caso in oggetto ;

VISTO ed esaminato il medesimo progetto esecutivo dell'opera , comprensivo degli elaborati di fattibilità tecnico economica e definitivi :

- 1 Elenco elaborati
- 2 Relazione tecnica
- 3 Calcoli esecutivi
- 4 Piano di manutenzione
- 5 Computo metrico estimativo
- 6 Quadro economico
- 7 Cronoprogramma
- 8 Elenco prezzi
- 9 Analisi prezzi
- 10 Capitolato speciale di appalto
- 11 Schema elettrico
- 12 Pianta copertura e Particolari costruttivi ,

datato 23 Luglio Luglio 2020 , e redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute , a firma dell' Ing. Paolo Picozzi appartenente all' Ebner Associates Italia Srl di Mortara (PV) con sede operativa a Torricella Verzate (PV) , c.f./p.iva 02070380189;

RITENUTO il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di € 50.000,00 , dei quali 39.800 per lavori , e € 10.200,00 per somme a disposizione , come meglio specificate di seguito :

#### QUADRO ECONOMICO DI SPESA

##### IMPORTO LAVORI :

	€ 39.800,00	€ 39.800,00
-ONERI SICUREZZA	<u>€ 1.282,88</u>	
-IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 38.517,12	

##### SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE:

- I.V.A. 10% ( sui lavori )	€ 3.980,00	
-Spese tecniche	€ 4.700,00	
- Oneri previdenziali spese tecniche	€ 188,00	
-I.V.A. 22% ( spese tecniche )	€ 1.075,36	
- Attribuzioni RUP	<u>€ 256,64</u>	
SOMMANO	€ 10.200,00	€ 10.200,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 50.000,00

é stato pertanto approvato con deliberazione della G.C. N° 70 del 28.07.2020 , immediatamente esecutiva ;

RIBADITO che per il finanziamento dell' opera suddetta l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizza il contributo di €. 50.000,00 assegnato dallo Stato ai sensi del comma 29 dell' art. 1 della legge n° 160/2019, iscritto in uscita nel bilancio annuale al cap. 01052.02.1743;

VISTO l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 che prevede l' affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO :**

- che i lavori in parola in relazione al loro importo possono essere affidati direttamente ai sensi dell' art. 36 comma del 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 e non è possibile la suddivisione in lotti ;
- che risulta opportuno realizzare gli stessi appena possibile , così da avviare l' intervento nei tempi previsti dall' ente finanziatore , entro il 15.09.2020 ;

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 63 del 29.07.2020 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all' affidamento dei lavori , dell' importo a base d' asta di €. 38.517,12 oltre a €. 1.282,88 per o.s. non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito dalla normativa vigente all' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , basandosi sul presupposto dell' economicità e qualità della spesa , nei confronti di n° 1 Ditta individuata tra quelle conosciute , ritenuta idonea , che abbia maturato esperienze contrattuali positivamente verificate dalla stazione appaltante , e che sia in possesso della necessaria idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (  *cfr. TAR Molise , Sez. I – sentenza 6 novembre 2009 , n° 700 – artt. 3-4 Linee Guida ANAC n° 4*  ), con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ;

DATO ATTO che i lavori indicati in oggetto sono stati affidati , conseguentemente , con la determinazione ll.pp. n° 65 del 05.08.2020 , a seguito di procedura diretta , alla Impresa Ecotechno Impianti Srl di Torricella Verzate (PV) c.f./p.iva 02706760184 per un importo affidato di 39.414,83 ( compresi €. 1.282,88 per oneri della sicurezza ) oltre i.v.a. 10 % per complessivi €. 43.356,31 ;

CONSIDERATO che con comunicazione art. 32 comma 14 d.lgs n° 50/2016 , sostitutiva dell' contrattuale , n° 4933 di prot. del 05.08.2020 si provvedeva a formalizzare l' affidamento ;

CONSIDERATO che i lavori sono stati iniziati in data 10.09.2020 per una durata di 60 ( SESSANTA ) giorni con ultimazione prevista al 09.11.2020 , sospesi dal 15.09.2020 e ripresi il 20.10.2020 con nuovo termine per l' ultimazione fissato al 13.12.2020 , nuovamente sospesi il 02.12.2020 e ripresi il 26.02.2021 con nuova scadenza al 09.03.2021 e ultimati in tempo utile il 08.03.2021 , con direzione dei lavori affidata all' Ing. Paolo Picozzi della Ebner Associates Italia Srl , già incaricato della progettazione dei lavori principali ;

PRESO ATTO che in data 08.03.2021 il Direttore dei Lavori ha emesso lo STATO FINALE DEI LAVORI nell' importo netto di €. 39.414,83 ( pari al 100,00 % dell' importo affidato ) e in data 15.03.2021 il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE nell' importo complessivo di €. 24.853,66 , i.v.a. al 10% compresa , spettante all' impresa esecutrice ;

PRESO ATTO che per la determinazione dell'importo anzidetto si sono valutate le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 1,00 % come da offerta approvata ;

DATO ATTO che è stato rilasciato favorevolmente il D.U.R.C., nei confronti della Ditta aggiudicataria;

RITIENE pertanto di potersi approvare i sunnominati Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione , corrispondendo alla Impresa Ecotechno Impianti Srl di Torricella Verzate (PV) c.f./p.iva 02706760184 a saldo di ogni suo avere , al netto del CP n° 1 , la somma di €. 22.594,24 per lavori oltre a €. 2.259,42 per rivalsa I.V.A. 10 % e quindi complessivamente €. 24.853,66 (diconsi euro ventiquattromilaottococinquantatre/66) , accettata senza alcuna riserva mediante accettazione degli atti contabili ;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di potere procedere conseguentemente a liquidare all' EBNER ASSOCIATES ITALIA SRL di Torricella Verzate (PV) , c.f. /p.iva 02070380189, la rata a saldo degli onorari professionali nell' importo di €. 2.000,00 oltre a €. 80,00 per oneri previdenziali del 4% e €. 457,60 per i.v.a. 22% per complessivi €. 2.537,60 ;

VISTO l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 15 del 15.05.2020 , di approvazione del bilancio di Previsione per l' esercizio 2020 ;

VISTA la successiva deliberazione n° 58 emessa dalla Giunta Comunale il 02.07.2020 di approvazione del PEG per l' esercizio 2020 ;

### **d e t e r m i n a**

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare nelle proprie risultanze i seguenti elaborati rassegnati dalla

Direzione Lavori per l' esecuzione dell' opera in oggetto:

- Stato Finale dei lavori al 08.03.2021 dello

Importo complessivo al netto di i.v.a. di €. 39.414,83 ;

- Certificato di Regolare Esecuzione del 15.03.2021

dell'importo complessivo compresa I.V.A. 10 % €. 24.853,66 ;

accertando la spesa complessiva dell' intervento , comprese spese tecniche , in €.  
49.319,67 ;

3) di liquidare a favore della Impresa Impresa Ecotechno Impianti Srl di Torricella Verzate (PV) c.f./p.iva 02706760184 l'importo di Euro 24.853,66 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del Certificato di Regolare Esecuzione ;

4) di approvare e liquidare all' EBNER ASSOCIATES ITALIA SRL di Torricella Verzate (PV) , c.f. /p.iva 02070380189, la rata a saldo degli onorari professionali nell' importo di €. 2.000,00 oltre a €. 80,00 per oneri previdenziali del 4% e €. 457,60 per i.v.a. 22% per complessivi €. 2.537,60 ;

5) di imputare la spesa di €. 24.853,66 all' impegno di spesa n° 18047 e di €. 2.537,60 all' impegno n° 18048 , che preventivamente iscritti appositamente a bilancio al cap. 01052.02.1743 presentano la necessaria disponibilità finanziaria di €. 27.391,26 ;

6) di dare atto di aver acquisito in capo agli affidatari dallo Sportello Unico Previdenziale e dall' Inarcassa il DURC , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

7) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione della fattura , e successiva apposizione di visto di congruità;

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;

10) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

**Geom. Luigi MUZIO**

Copia della presente determinazione è trasmessa a:	
<input checked="" type="checkbox"/> Giunta comunale a mezzo del Sindaco	<input type="checkbox"/> Assessore a .....
<input checked="" type="checkbox"/> Ragioneria	<input type="checkbox"/> Ufficio .....
<input checked="" type="checkbox"/> Segreteria	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Lavori Pubblici
<input type="checkbox"/> Ufficio contratti	<input type="checkbox"/> Patrimonio
<input type="checkbox"/> Polizia municipale	<input type="checkbox"/> Reti tecnologiche
<input type="checkbox"/> Urbanistica	<input checked="" type="checkbox"/> Direttore dei lavori
<input type="checkbox"/> Ecologia	<input checked="" type="checkbox"/> Soggetto aggiudicatario
	<input checked="" type="checkbox"/> Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza)

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

ACQUISITA SULL'ORIGINALE AGLI ATTI